

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BQL DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

Số: 449/BQLDDCN-TC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 02 năm 2026

V/v giải ngân kế hoạch vốn năm 2025
của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và công nghiệp

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh;
- Sở Nội vụ tỉnh.

Thực hiện nội dung Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Công văn số 834/STC-THQH ngày 04/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh về việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý dự án) báo cáo nội dung, cụ thể như sau:

1. Số vốn được giao năm 2025: 1.606,573 tỷ đồng (KHV đủ điều kiện thanh toán là: 1.374,573 tỷ đồng, không bao gồm kế hoạch vốn đất và sắp xếp nhà đất do huy thu là 232 tỷ đồng).

2. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn:

- Đến ngày 31/12/2025: Giải ngân kế hoạch vốn được giao 1.178,996/1.374,573 tỷ đồng, đạt 85,8% cao hơn mức trung bình chung của cả nước 83,7%).

- Đến ngày 31/01/2026: Giải ngân kế hoạch vốn là 1.229,326/1.374,573 tỷ đồng, đạt 89,4% kế hoạch vốn được giao; nếu trừ số vốn đối với các dự án hết nhiệm vụ chi thì giá trị giải ngân là 1.229,326/1.360,121 tỷ đồng, đạt 90,3% (đã được báo cáo tại Công văn số 370/BC-BQLDDCN ngày 30/01/2026).

Với kết quả đạt được nói trên, trong năm 2025 Ban Quản lý dự án đã cố gắng khẩn trương đơn đốc các Ban Khu vực cũng như Ban Quản lý dự án phân đấu để đạt được kế hoạch tiến độ giải ngân theo nhiệm vụ được giao, tuy nhiên trong thời gian đầu tiếp nhận các Ban Khu vực kể từ 01/7/2025 vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong giai đoạn trước đây, mặc dù Ban Quản lý dự án đã thực hiện các biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc nhưng vẫn còn chưa giải quyết triệt để như dự án: Mở rộng nút giao thông ngã 5 cũ, thành phố Quảng Ngãi, dự án Công viên Cây xanh Thạch Bích (trong đó tổng số vốn của các dự án này là 232 tỷ đồng chưa được nhập Tabmis).

Trong thời gian đến, Ban Quản lý dự án đơn đốc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành tốt kế hoạch vốn năm 2026 được giao.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi báo cáo nội dung như trên để Sở Tài chính biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQLDA;
- Các Phòng, BQL Khu vực thuộc BQL;
- Lưu: VT, TC(Chi).



Võ Thành Trung