

BÁO CÁO

Giải trình về tiến độ giải ngân các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện chưa đạt so với yêu cầu về giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Đắk Tô

Kính gửi:

- Sở Nội vụ tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh.

Thực hiện Công văn số 721/SNV-CCVC ngày 25/02/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh,

Ủy ban nhân dân xã Đắk Tô báo cáo giải trình về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Đắk Tô, cụ thể như sau:

1. Tình hình kế hoạch vốn thực hiện các dự án đầu tư công, vốn Chương trình MTQG sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý được giao năm 2025

- Tổng số vốn kế hoạch được giao trong năm 2025: 139.658 triệu đồng trong đó:

+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương là 79.202 triệu đồng. **Trong đó, UBND tỉnh giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công vào cuối năm 2025 là 50 tỷ đồng tại Quyết định số 222/QĐ-UBND, ngày 22/11/2025** cho Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh được điều chỉnh Chủ đầu tư từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về cho xã Đắk Tô làm Chủ đầu tư vào cuối năm 2025.

+ Nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cho đầu tư công là 36.479,83 triệu đồng (*Giao đầu năm và bổ sung trong năm là 34.319,89 triệu đồng; Vốn năm trước chuyển sang là 2.159,94 triệu đồng*).

+ Nguồn vốn CTMTQG Nông thôn mới là 2.049 triệu đồng (*Vốn TW là 1.559 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương là 490 triệu đồng*).

+ Nguồn vốn CTMTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 21.927,01 triệu đồng (*Vốn TW là 15.315,12 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương là 2.096,86 triệu đồng; Vốn năm trước chuyển sang là 4.515,03 triệu đồng*).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công.

- Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến ngày 30/01/2026 đối với nguồn vốn được giao đầu năm 2025 là 84.875 triệu đồng/89.658 triệu đồng, đạt 94,7%.

Nếu tính cả nguồn vốn bổ sung cuối năm (50 tỷ đồng) cho Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh được điều chỉnh Chủ đầu tư từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về cho xã Đắk Tô làm Chủ đầu tư là 99.546,02 triệu đồng/139.658 triệu đồng, đạt 71,28% so với kế hoạch giao trong đó:

+ Luỹ kế thanh toán Nguồn vốn ngân sách Trung ương kế hoạch vốn được giao trong năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn 50 tỷ¹) là 43.873,16² triệu đồng đạt 55,39% tăng so với kỳ báo cáo ngày 30/12/2025 là 4.552 triệu đồng.

+ Luỹ kế thanh toán Nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cho đầu tư công là 33.236,35 triệu đồng đạt 91,1% (trong đó Kế hoạch vốn giao năm 2025 là 31.08,09 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài năm 2024 sang năm 2025 là 2.147,26 triệu đồng) tăng so với kỳ báo cáo ngày 30/12/2025 là 2.456,46 triệu đồng.

+ Luỹ kế thanh toán Nguồn vốn CTMTQG Nông thôn mới là 2.018 triệu đồng (Vốn TW là 1.528 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương là 490 triệu đồng) đạt 98,48%.

+ Luỹ kế thanh toán Nguồn vốn CTMTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là 20.418,75 triệu đồng (Vốn TW là 13.913,3 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách địa phương là 1.990.42 triệu đồng; Vốn năm trước chuyển sang là 4.515,03 triệu đồng) đạt 93,12%.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

3. Giải trình về tiến độ giải ngân các công trình, dự án do đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện chưa đạt so với yêu cầu

Các dự án chưa hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 do vướng mắc đối với từng dự án như sau:

3.1. Dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh.

Tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương 60 tỷ đồng

Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 (03 năm)

Tình hình bố trí vốn và giải ngân của dự án:

- Tổng vốn giao năm 2025 là 60.000.000.000 đồng, đã giải ngân đến hiện tại: 24.671.162.297 đồng (đạt 41,14% so với kế hoạch vốn giao năm 2025). Trong đó:

+ Vốn giao 10.000.000.000 đồng đã giải ngân 10.000.000.000 đồng (đạt được 100%);

¹ Bố trí cho dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 222/QĐ-UBND, ngày 22/11/2025.

² Dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, tỉnh Kon Tum là 24.671,16 triệu đồng đạt 41,14%; Dự án: Kè chống sạt lở sông Đắk Tô Kan (đoạn cầu 42) huyện Đắk Tô là 19.202 đạt 100%

+ Vốn mới giao 50.000.000.000 đồng đã giải ngân 14.671.162.297 đồng (đạt được 29,37%).

+ Vốn còn lại chưa giải ngân là: 35.328.837.703 đồng (tỷ lệ 58,86%).

* Vốn xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 là **35.328.837.703 đồng**, (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, ba trăm hai mươi tám triệu, tám trăm ba mươi bảy ngàn, bảy trăm lẻ ba đồng) và cam kết giải ngân **100%** số vốn được phép kéo dài đến 31/12/2026.

*** Nguyên nhân không giải ngân hết nguồn vốn được giao năm 2025:**

Việc chuyển giao giữa chủ đầu tư cũ (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh làm chủ đầu tư trước đây) sang chủ đầu tư mới (Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ công ích xã Đắk Tô) dẫn đến công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình bị chậm trễ (Hồ sơ đăng tải mời thầu từ tháng 06 năm 2025, nhưng đến tháng 11 năm 2025 mới có Kết quả lựa chọn nhà thầu) dẫn đến không có khối lượng thi công hoàn thành để giải ngân.

Nguồn vốn giao bổ sung cuối năm 2025 (Quyết định số 222/QĐ-UBND, ngày 22/11/2025) cho toàn bộ dự án. Mặt khác, theo hồ sơ mời thầu và Hợp đồng thi công xây dựng đã được ký kết, thời gian hoàn thành công trình là 510 ngày (đến tháng 4 năm 2027 dự án mới hoàn thành). Chủ đầu tư đã tạm ứng 30% giá trị hợp đồng cho đơn vị thi công xây dựng công trình, nhưng thời gian thực hiện và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2025 mới chiếm dưới 10% thời gian thực hiện hợp đồng, do đó không đảm bảo khối lượng để giải ngân hết nguồn kinh phí được giao trong năm 2025.

3.2. Dự án: Hạ tầng Cụm công nghiệp phía Tây xã Đắk Tô.

Tình hình bố trí vốn và giải ngân của dự án: Tổng vốn giao năm 2025 là 8.799 triệu đồng, vốn đã giải ngân đến thời điểm hiện tại là 5.961.489.660 đồng (tỷ lệ 67,75%), vốn còn lại 2.837,510 triệu đồng chưa giải ngân.

* Vốn xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 sang năm 2026 là **2.837.510.340 đồng**, (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm mười nghìn, ba trăm bốn mươi đồng chẵn) và cam kết giải ngân **100%** số vốn được phép kéo dài đến 31/12/2026.

*** Nguyên nhân chưa giải ngân hết nguồn vốn được giao năm 2025:**

Cụm công nghiệp phía Tây xã Đắk Tô với quy mô diện tích 50ha; đã hoàn thành việc thu hồi, giải phóng mặt bằng với diện tích 9,09ha. Trong năm 2025, nguồn vốn được giao để thực hiện cho công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại nhằm tạo quỹ đất sạch kêu gọi, thu hút nhà đầu tư.

Năm 2025, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn (Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã) tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Cụm công nghiệp phía Tây xã Đắk Tô; trong quá trình triển khai thực hiện phương án bồi thường còn gặp một số khó khăn, cụ thể các hộ dân có đất và tài sản gắn liền với đất thuộc phạm vi thu hồi đất của dự án còn có ý kiến chưa thống nhất với đơn

giá bồi thường theo quy định của Nhà nước (*ý kiến về đơn giá bồi thường còn thấp so với giá trị thực tế trên thị trường*), do đó chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án để giải ngân được nguồn vốn được giao.

Trong năm 2026, UBND xã chỉ đạo Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích và các cơ quan có liên quan tổ chức họp để tuyên truyền, vận động, giải thích về các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định và hoàn thành phương án bồi thường để giải ngân từ nguồn nêu trên.

3.3. Dự án Trường TH-THCS Pô Kô; Hạng mục: Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ thuộc Chương trình MTQG (phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Vốn đã giao trong năm 2025 là 3.200.000.000 đồng, đã giải ngân đến nay 1.931.995.900 đồng (tỷ lệ 60,37%). Vốn còn lại 1.268.004.100 đồng chưa giải ngân.

* Vốn xin kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2025 sang năm 2026 là **1.268.004.100 đồng**, (*Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu, không trăm không bốn nghìn, một trăm đồng chẵn*) và cam kết giải ngân **100%** số vốn được phép kéo dài đến 31/12/2026.

*** Nguyên nhân không giải ngân hết nguồn vốn được giao năm 2025:**

Năm 2025, nguồn cung cấp cát trên địa bàn bị gián đoạn do tổ chức đấu giá lại các mỏ cát, mặt khác năm nay mưa nhiều và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Chủ đầu cam kết giải ngân nguồn vốn này trong năm 2026.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Từ những nguyên nhân trên Ủy ban nhân dân xã xin đề xuất Sở Nội vụ tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét không kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc chưa hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 vì nguyên nhân khách quan do việc điều chỉnh chủ đầu và giao nguồn vốn vào cuối năm 2025.

Với vai trò là đầu mối được giao Kế hoạch vốn năm 2025 Ủy ban nhân dân xã Đắk Tô nghiêm túc rút kinh nghiệm về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và xem đây là một bài học để thực hiện tốt hơn đối với các nhiệm vụ được giao trong thời gian đến.

Trên đây là báo cáo giải trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã Đắk Tô. Ủy ban nhân dân xã Đắk Tô kính báo đề Sở Nội vụ; Sở Tài chính tỉnh biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã;
- Lưu: VT; VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Sâm

