

Số: /BC-BQLBT

Ba Tơ, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Tổ chức việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025

Thực hiện Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-BQLBT ngày 19/3/2026 về việc tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025.

I. Một số khuyết điểm

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Tổng kế hoạch vốn năm 2025 được giao là: **119.930,670 triệu đồng**, đã giải ngân **103.733,417 triệu đồng** đạt **86,49%** so với kế hoạch (KH). Chi tiết nguồn:

- Vốn đầu tư công: Kế hoạch vốn giao **57.219 triệu đồng**, đã giải ngân là **57.064,956 triệu đồng**, đạt **99,73% KH**. *(Kế hoạch vốn còn lại đã hết nhiệm vụ sau khi trả nợ quyết toán dự án hoàn thành)*

- Nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn được giao **34.914,374 triệu đồng**, đã giải ngân là **25.799,849 triệu đồng** đạt tỷ lệ **73,89% KH**.

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn được giao **27.797,296 triệu đồng**, đã giải ngân là **20.868,912 triệu đồng** đạt tỷ lệ **73,89% KH**.

Nhìn chung, nguồn vốn đầu tư công giải ngân đạt yêu cầu **99,73% kế hoạch** *(Không đạt 100% là do các dự án đã quyết toán dự án hoàn thành hết nhu cầu)*. Riêng nguồn vốn Chương trình MTQG chưa đạt tỷ lệ theo KH do một số dự án được giao thực hiện chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, các dự án vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ đã nhiều lần đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất cho công trình đền bù từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa được bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án.

2. Công tác tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ đã đánh giá công tác giải ngân năm 2025 và đồng thời tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. *(có các văn bản minh chứng kèm theo).*

II. Nguyên nhân giải ngân chưa đạt kế hoạch của một số dự án

1. Các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch

1.1 Cầu Nước Đen: Kế hoạch vốn được giao năm 2025 là 4.836 triệu đồng giải ngân 2.513,803 triệu đồng giải ngân đạt 52% kế hoạch giao.

1.2. Cầu Nước Vai: Kế hoạch vốn được giao năm 2025 là 6.411,296 triệu đồng giải ngân 4.863,839 triệu đồng giải ngân đạt 75,9% kế hoạch giao.

1.3. BTXM cầu Nước Vai đến địa phận thôn Mang Biều: Kế hoạch vốn được giao năm 2025 là 3.357 triệu đồng giải ngân 1.976,507 triệu đồng giải ngân đạt 58,9% kế hoạch giao.

1.4. Cầu Pa Ranh: Kế hoạch vốn năm 2025 là 3.000 triệu đồng, đã giải ngân là 2.082,737 triệu đồng đạt 69,4% kế hoạch vốn.

1.5. Nâng cấp, mở rộng đường BTXM Mang Đen đi Mang Cành: Kế hoạch vốn năm 2025 là 2.400 triệu đồng, đã giải ngân là 1.679,386 triệu đồng đạt 70% kế hoạch vốn.

1.6. Đập Nước Manh: Kế hoạch vốn năm 2025 là 4.979 triệu đồng, đã giải ngân là 1.498,286 triệu đồng đạt 30,1% kế hoạch vốn.

1.7. Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô, xã Ba Tô: Kế hoạch vốn năm 2025 là 569,884 triệu đồng, đã giải ngân là 354,041 triệu đồng đạt 62,1% kế hoạch vốn.

1.8. Khu tái định cư tập trung Tổ 4 thôn Nước Lãng xã Ba Xa: Kế hoạch vốn năm 2025 là 1.026 triệu đồng, chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn.

1.9. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Krên - Pa Nu - Ba Lãng: Kế hoạch vốn năm 2025 là 2.053 triệu đồng, đã giải ngân là 163,143 triệu đồng đạt 7,9% kế hoạch vốn.

1.10. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang: Kế hoạch vốn năm 2025 là 234,772 triệu đồng, đã giải ngân là 87,209 triệu đồng đạt 37,1% kế hoạch vốn.

1.11. Trường Mầm non Ba Lế; hạng mục: 03 phòng học và công trình phụ trợ: Kế hoạch vốn năm 2025 là 764,790 triệu đồng, đã giải ngân là 144,146 triệu đồng đạt 18,8% kế hoạch vốn.

1.12. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh: Kế hoạch vốn năm 2025 là 2.634,291 triệu đồng, đã giải ngân là 1.606,868 triệu đồng đạt 61 % kế hoạch vốn.

1.13. Hội trường Huyện uỷ Ba Tơ: Kế hoạch vốn năm 2025 là 500 triệu đồng, đã giải ngân là 365,669 triệu đồng đạt 73,1 % kế hoạch vốn.

2. Nguyên nhân giải ngân chưa đạt kế hoạch

1.1 Cầu Nước Đen:

- Ngày 30/6/2025 UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất để thực hiện (*Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh*) nên mới thực hiện được các nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- UBND xã Ba Vì ký xác nhận bản đồ tháng 9/2025 và ban hành các Thông báo thu hồi đất ngày 07/10/2025. Trung tâm PTQĐ khu vực Mộ Đức thực hiện xong công tác kiểm kê hiện trạng ngày 17/10/2025. Từ tháng đầu tháng 11/2025 đến nay, UBND xã Ba Vì vẫn đang thực hiện các thủ tục xác minh để xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý về đất; tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp; thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc, trồng cây, hoa màu; thông tin về nhân hộ khẩu,...nên chưa có cơ sở để niêm yết, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình.

1.2. Cầu Nước Vai:

- Ngày 30/6/2025 UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất để thực hiện (*Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh*) nên mới thực hiện được các nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- UBND xã Ba Vì ký xác nhận bản đồ tháng 9/2025 và ban hành các Thông báo thu hồi đất ngày 07/10/2025. Trung tâm PTQĐ khu vực Mộ Đức thực hiện xong công tác kiểm kê hiện trạng ngày 17/10/2025. Từ tháng đầu tháng 11/2025 đến nay, UBND xã Ba Vì vẫn đang thực hiện các thủ tục xác minh để xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý về đất; tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp; thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc, trồng cây, hoa màu; thông tin về nhân hộ khẩu,...nên chưa có cơ sở để niêm yết, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình.

1.3. BTXM cầu Nước Vai đến địa phận thôn Mang Biều:

- Ngày 30/6/2025 UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất để thực hiện (*Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh*) nên mới thực hiện được các nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng.

- UBND xã Ba Vì ký xác nhận bản đồ tháng 9/2025 và ban hành các Thông báo thu hồi đất ngày 15/12/2025. Từ tháng đầu tháng 11/2025 đến nay, UBND xã Ba Vì vẫn đang thực hiện các thủ tục xác minh để xác nhận nguồn gốc, tình trạng pháp lý về đất; tỷ lệ % diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi; hộ gia đình, cá nhân có nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp; thời điểm xây dựng công trình, vật kiến trúc, trồng cây, hoa màu; thông tin về nhân hộ khẩu,...nên chưa có cơ sở để niêm yết, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình.

1.4. Cầu Pa Ranh: Do ảnh hưởng của việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn gói thầu Thi công xây dựng. Bên cạnh đó, trong quá trình thi công thời tiết thường xuyên mưa, bão không thể triển khai các hạng mục dưới suối do mực nước dâng cao, chảy xiết.

1.5. Nâng cấp, mở rộng đường BTXM Mang Đen đi Mang Cành: Do ảnh hưởng của việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn gói thầu Thi công xây dựng, trong quá trình thi công thời tiết thường

xuân mưa, bão nước Sông Re dâng cao ảnh hưởng đến vận chuyển vật liệu qua sông. Bên cạnh đó công tác BT, GPMB chậm, đến hiện tại vẫn chưa phê duyệt phương án, bồi thường hỗ trợ, Ban Quản lý dự án phải phối hợp với địa phương vận động nhân dân bàn giao mặt bằng trước để triển khai thi công.

1.6. Đập Nước Mạnh: Do ảnh hưởng của việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và lựa chọn nhà thầu không thành công phải tổ chức lại lần 2 dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn gói thầu Thi công xây dựng. Bên cạnh đó công tác BT, GPMB chậm, đến hiện tại UBND xã chỉ mới ban hành 19/35 Thông báo thu hồi đất. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Mộ Đức và địa phương kiểm kê hiện trạng các thửa đã có Thông báo để vận động nhân dân bàn giao mặt bằng trước để triển khai thi công.

1.7. Khu tái định cư tập trung tại thôn Trà Nô, xã Ba Tô: Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2025 và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Phần vốn còn lại không còn nhu cầu chi, bản thân đã chủ động phối hợp với bộ phận kế toán đề xuất cắt giảm vốn còn lại cho dự án nhưng cấp có thẩm quyền vẫn phân vốn theo tổng mức đầu tư của dự án nên dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn.

1.8. Khu tái định cư tập trung Tổ 4 thôn Nước Lãng xã Ba Xa:

+ Khi kiểm tra thực địa vị trí xây dựng dự án đã có trong quy hoạch sử dụng đất của huyện giai đoạn 2021 – 2030 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 không còn phù hợp, đã tham mưu cho Lãnh đạo báo cáo UBND huyện lựa chọn vị trí khác để tiến hành khảo sát và đã chủ động tham mưu xin điều chỉnh quy hoạch (Từ tháng 5/2023) nhưng thời gian thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quá lâu; quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung của huyện được phê duyệt vào ngày 25/4/2025 tại Quyết định số 260/QĐ-UBND của UBND tỉnh và kế hoạch sử dụng đất của dự án mới được bổ sung vào ngày 30/6/2025 tại Quyết định số 525/QĐ-UBND của UBND tỉnh dẫn đến khi phê duyệt Báo cáo KTKT, dự án vẫn chưa được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch.

+ Để có cơ sở lập tổng mức đầu tư của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ đã sơ bộ kiểm đếm hiện trường và lập phương án đền bù tổng thể với giá trị 3,3 tỷ đồng (gồm chi phí trích đo bản đồ 82,0 triệu đồng; chi phí khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng 30,0 triệu đồng và chi phí đền bù + phục vụ bồi thường + kiểm đếm bắt buộc + dự phòng là 3,188 tỷ đồng) (Có phương án đền bù tổng thể kèm theo). Trong đầu năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ đã tiến hành kiểm đếm thực tế với diện tích 17.828,1m² (trong đó có 16.232,6 m² đất rừng sản xuất) và lập lại phương án bồi thường theo quy định giá đất năm 2026 tại Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi với giá trị 7.136.680.000 đồng (gồm chi phí trích đo bản đồ 82,0 triệu đồng; chi phí khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng 40,0 triệu đồng; chi phí trồng rừng thay thế 438,28 triệu đồng; chi phí chi phí lập Bản đồ trích đo cấp GCNQSDĐ và cắm mốc phân lô 68,0 triệu đồng; chi phí kiểm tra bản đồ 4,0 triệu đồng và chi phí đền bù + phục vụ bồi thường + kiểm đếm bắt

buộc + dự phòng là 6.504,4 triệu đồng). Dẫn đến vượt tổng mức đầu tư của dự án không đảm bảo triển khai để giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí.

1.9. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Krên - Pa Nu - Ba Lăng: đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2025 và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Phần vốn còn lại không còn nhu cầu chi, bản thân đã chủ động phối hợp với bộ phận kế toán đề xuất cắt giảm vốn còn lại cho dự án nhưng cấp có thẩm quyền vẫn phân vốn theo tổng mức đầu tư của dự án nên dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn.

1.10. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường QL 24 đi Hồ Núi Ngang: đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2025 và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Phần vốn còn lại không còn nhu cầu chi, bản thân đã chủ động phối hợp với bộ phận kế toán đề xuất cắt giảm vốn còn lại cho dự án nhưng cấp có thẩm quyền vẫn phân vốn theo tổng mức đầu tư của dự án nên dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn.

1.11. Trường Mầm non Ba Lễ; hạng mục: 03 phòng học và công trình phụ trợ: Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong năm 2025 và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Phần vốn còn lại không còn nhu cầu chi nên dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn.

1.12. Nâng cấp, mở rộng tuyến đường thị trấn Ba Tơ - Ba Dinh: UBND xã Ba Dinh và UBND xã Ba Tơ đến cuối tháng 12/2025 mới có thông báo giá đất cụ thể nên chưa có cơ sở để niêm yết, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho công trình trong năm 2025.

1.13. Hội trường Huyện uỷ Ba Tơ: Dự án đã có báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 99/BC-STC ngày 10/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi. Công nợ dự án 0 đồng. Hiện dự án không còn nhu cầu chi nên dẫn đến không đảm bảo tỷ lệ giải ngân tối thiểu 80% kế hoạch vốn.

III. Trách nhiệm của cá nhân

Các đồng chí lãnh đạo và kỹ thuật phụ trách các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch vốn trong năm 2025 tự nhận thấy khuyết điểm của mình và có kế hoạch khắc phục trong thời gian đến.

IV. Giải pháp thực hiện trong thời gian đến

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Để thực hiện tốt việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban đã ban hành một số văn bản để thực hiện nhiệm vụ trong năm như sau: Công văn số 17/BQLBT ngày 21/1/2026 về việc đăng ký chương trình công tác năm 2026 của BQL dự án ĐTXD khu vực Ba Tơ; Kế hoạch số 01/KH-BQLBT ngày 14/01/2026 về cải cách hành chính năm 2026; Kế hoạch số 02/KH-BQLBT ngày 23/01/2026 về thực hiện công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở năm 2026; Kế hoạch số 03/KH-BQLBT ngày 23/01/2026 về chuyển đổi số năm 2026; Kế hoạch số 04/KH-BQLBT ngày 26/01/2026 về công

tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực năm 2026; Kế hoạch số 05/KH-BQLBT ngày 30/01/2026 về phát động phong trào thi đua năm 2026; Kế hoạch số 06/KH-BQLBT ngày 13/02/2026 về đào tạo bồi dưỡng viên chức và người lao động năm 2026; Kế hoạch số 07/KH-BQLBT ngày 02/3/2026 về tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2026; Kế hoạch số 08/KH-BQLBT ngày 03/3/2026 về phát triển chính quyền số giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 09/KH-BQLBT ngày 03/3/2026 về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2026; Kế hoạch số 10/KH-BQLBT ngày 06/3/2026 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2026.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do để hoàn thành đúng kế hoạch.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công thanh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, chú trọng công tác quản lý khối lượng, cự ly vận chuyển nguyên vật liệu, bãi thải; công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn công trình, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng quy định; trong quá trình triển khai thực hiện chủ động phối hợp với các Sở ngành, địa phương có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Phối hợp tốt với các Sở ngành và các đơn vị trong việc thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và tạm ứng vốn, nghiệm thu kỹ thuật công trình; đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công, giám sát, thiết kế để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thi công.

Thường xuyên họp trực báo hàng tuần để nắm bắt tình hình thực hiện các công trình, dự án, kịp thời có các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

V. Tự nhận

Cá nhân lãnh đạo và nhân viên kỹ thuật đều nhận thấy khuyết điểm và tự nhận hình thức kiểm điểm điểm rút kinh nghiệm trong thời gian đến.

Trên đây là Báo cáo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan đến việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- BQL ĐTXD CCTDD&CN tỉnh;
- GD, PGD BQL KV Ba Tơ;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Hữu Ngọc