

Số: /BC-UBND

Bình Chương, ngày tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO

Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026

Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, Công văn số 834/STC-TTQH ngày 04/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư.

Theo đó, Bình Chương là xã có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của cả nước, để làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân có liên quan. UBND xã Bình Chương chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của cả nước kế hoạch vốn năm 2025. Trên cơ sở báo cáo kiểm điểm của chủ đầu tư, UBND xã báo cáo những nội dung có liên quan như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã

Ngay từ đầu năm 2025, UBND xã xác định việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của từng đơn vị, địa phương. Do đó, UBND xã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, cụ thể:

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

- Công văn số 82-CV/ĐU ngày 23/9/2025 của Đảng ủy xã Bình Chương về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

- Công văn số 3372/UBND-KTTH ngày 09 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

2. Về công tác giải ngân

- Tổng vốn được giao để thực hiện các dự án đầu tư : 6.094,8 triệu đồng với số lượng 03 công trình., đã giải ngân: 2.839,13 triệu đồng đạt 46,6% kế hoạch vốn. Trong đó:

+ Vốn Ngân sách TW: 1.134,8 triệu đồng, đã giải ngân: 1.134,8 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

+ Vốn Ngân sách địa phương: 4.960 triệu đồng, đã giải ngân: 1.704,33 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch vốn, số kế hoạch vốn kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân sang năm 2026: 3.255,67 triệu đồng.

3. Đánh giá chung

3.1. Thuận lợi

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc kịp thời của UBND tỉnh và của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Ngay sau khi được UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn và HĐND xã thông qua kế hoạch vốn đầu tư công, UBND xã đã kịp thời giao kế hoạch vốn cho các phòng, ban thuộc xã; các chủ đầu tư đã chủ động triển khai thực hiện các dự án sau khi được giao vốn; đồng thời, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2025 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công.

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra: Ngân sách Trung ương giải ngân 4.960 triệu đồng/1.704,33 triệu đồng, đạt 35% kế hoạch vốn giao.

Nguyên nhân khách quan:

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 tỷ lệ giải ngân đạt thấp, nguyên nhân: Công trình Chợ Thạch An xã Bình Mỹ triển khai thi công trên mặt bằng chợ hiện trạng, phải thực hiện di dời tiểu thương sang vị trí chợ tạm mới có mặt bằng thi công xây dựng. Tuy nhiên, vị trí chợ tạm được thực hiện thi công san lấp mặt bằng trong tháng 12/2025, do tình hình thời tiết bất ổn nên kéo dài đến cuối tháng 12/2025 mới hoàn thành. Đồng thời, thời điểm di dời sang chợ tạm là gần đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Do đó, theo mong muốn nguyện vọng của tiểu thương đang buôn bán tại chợ Thạch An là không muốn xáo trộn và ảnh hưởng đến việc buôn bán trước Tết và cam kết là sẽ di dời sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Đối với việc thi công xây dựng Chợ Thạch An tại vị trí chợ hiện trạng là có rất nhiều yếu tố khách quan cần phải xử lý, giải quyết, bố trí chợ tạm, di dời tiểu thương, do đó đến nay công trình Chợ Thạch An chưa thể hoàn thành khối lượng để giải ngân đối với kế hoạch vốn năm 2025.

4. Kiểm điểm trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện

Qua kiểm điểm, giải trình của chủ đầu tư, UBND xã xét thấy việc để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của cả nước là trách nhiệm của chủ đầu tư. Qua đó, UBND xã đã chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm trong việc quản lý thực hiện dự án (*có báo cáo kiểm điểm của chủ đầu tư kèm theo*).

Trên đây là báo cáo Triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng TC-KH;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Võ Văn Tâm

