

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG TRÀ BÔNG**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đông Trà Bông, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Công văn số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã Đông Trà Bông báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành:

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 của xã.

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/1/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025:

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 bao gồm vốn kéo dài năm trước chuyển sang của xã Đông Trà Bông là 18.285,32 triệu đồng, giải ngân vốn đến hết 31/01/2026 là 16.993,98 triệu đồng đạt 92,94% kế hoạch vốn.

Trong đó:

- Nguồn vốn phân cấp cấp huyện (đã chuyển thành ngân sách tỉnh từ khi xóa cấp huyện): Kế hoạch vốn là 2.468,47 triệu đồng, giải ngân là 2.468,47 triệu đồng, đạt 100 %.

- Nguồn vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn là 14.723,76 triệu đồng, giải ngân là 13.732,96 triệu đồng, đạt 93,27%.

- Nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn là 1.093,08 triệu đồng, giải ngân là 792,64 triệu đồng, đạt 72,51%.

- Cụ thể:

+ Dự án Nâng cấp đường BTXM từ UBND xã đi cây Ké (xã Trà Giang cũ) Nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là: 223,775 triệu đồng *vốn chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025*), Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/01/2026 là 14,421 triệu đồng đạt 9,36 kế hoạch vốn.

+ Đường BTXM từ Sinh Lãnh đi Hồ choại (xã Trà Giang cũ) Nguồn vốn CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là: 27,701 triệu đồng. Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/01/2026 là 7,740 triệu đồng đạt 72,056%.

Nguyên nhân: Giải ngân không đạt so với kế hoạch vốn do cơ cấu tỷ lệ vốn. Nếu tiếp tục giải ngân thì vượt với tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn vì một số công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có cơ cấu tỷ lệ vốn ngân sách xã, nhưng xã không có nguồn vốn đối ứng và một số công trình đã hết nhiệm vụ chi.

II. Nguyên nhân, trách nhiệm:

1. Nguyên nhân:

Qua báo cáo kiểm điểm, giải trình và làm rõ nguyên nhân dẫn đến không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các chủ đầu tư với những nội dung như sau:

1.1. Nguyên nhân chủ quan:

- Không giải ngân hết vốn hằng năm được giao trong năm do việc lập dự toán chưa tận dụng hết kế hoạch vốn được giao, Chi phí dự phòng còn nhiều dẫn đến số vốn còn lại nhiều nhưng không còn nhiệm vụ chi.

- Trong quá trình thực hiện dự án, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chưa chặt chẽ dẫn đến chưa bố trí chi phí bồi thường quá trình thực hiện dự án còn phải điều chỉnh dự toán dẫn đến chậm tiến độ thực hiện công trình.

- Công tác kiểm tra, giám sát các dự án của các bộ phận chưa thường xuyên; tính quyết liệt, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa cao; công tác phối hợp, giải quyết một số vấn đề liên quan còn chậm.

- Năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số nhà thầu tư vấn lập dự án, nhà thầu xây lắp còn hạn chế, một số hồ sơ dự án nội dung chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật, chưa sát với thực tế dẫn đến không bảo đảm chất lượng để thẩm định, phải hoàn thiện lại hồ sơ làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới. Một số nhà thầu xây lắp không tập trung đủ máy móc, nhân lực, thiết bị thi công theo hồ sơ trúng thầu.

1.2. Nguyên nhân khách quan:

- Từ tháng 7/2025 sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp còn chờ hướng dẫn thực hiện dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm.

- Do đặc thù của chi đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng mới có thể làm thủ tục thanh toán. Thủ tục đầu tư trải qua nhiều bước, trong đó một số bước phải tổ chức đấu thầu nên cần nhiều thời gian để thực hiện.

- Do UBND huyện Trà Bồng (cũ) trước khi xóa cấp huyện đã giao kế hoạch vốn cho UBND xã Trà Phú (cũ) và UBND xã Trà Bình (cũ) nay thuộc xã Đông Trà Bồng 10 công trình thực hiện theo cơ chế đặc thù, nên địa phương còn lúng túng trong quá trình thực hiện dẫn đến chậm giải ngân.

- Một số dự án vướng mắc đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do trình độ dân trí còn nhiều hạn chế dẫn đến khó khăn cho cơ quan chuyên môn khi tổ chức tuyên truyền, vận động, một phần do đơn giá bồi thường thấp hơn so với giá thực tế. Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn từ trước đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, như việc xác định nguồn gốc đất, người dân không chịu nhận tiền bồi thường, người dân không giao đất gây cản trở việc thi công.

- Địa điểm thực hiện dự án là nơi có thời tiết thường xuyên xảy ra mưa lớn, gây sạt lở, nơi thi công công trình có địa hình phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

2. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân: Với những nguyên nhân trên, Ủy ban nhân dân xã nhận thấy việc chưa đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn là trách nhiệm của các chủ đầu tư và đã chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm trong việc quản lý thực hiện dự án. UBND xã Đông Trà Bồng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong thời gian đến đảm bảo theo đúng tiến độ và hoàn thành tốt việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn được giao

Ủy ban nhân dân xã Đông Trà Bồng kính báo cáo./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP HĐND và UBND: CVP, KT;
- Lưu: VT.

Lê Minh Vương