

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 thấp hơn mức trung bình chung cả nước

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Lần 3), Công văn 2034/STC-THQH ngày 23 tháng 3 năm 2026 của Sở Tài chính về việc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. UBND xã báo cáo nội dung kiểm điểm, rút kinh nghiệm như sau:

Ngày 18/3/2026 UBND xã Sơn Tây Thượng đã có Công văn số 391/UBND về việc đề nghị Phòng Kinh Tế tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tiến độ chậm giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 19/3/2026 Phòng Kinh Tế đã tổ chức kiểm điểm, kết quả như sau: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã năm 2025 đạt 74,165% dưới bình quân chung cả nước (dưới 83,7%). Tỷ lệ giải ngân đạt thấp là do nhiều nguyên nhân, có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, cụ thể:

** Nguyên nhân khách quan:*

- Việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu số liệu các công trình dự án khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp gặp nhiều khó khăn (cán bộ, công chức chuyên môn phụ trách chuyên công tác đến địa phương khác hoặc nghỉ công tác; công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực xây dựng phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ ...)

- Điều kiện thời tiết năm 2025 diễn biến phức tạp, mưa lũ xuất hiện sớm và kéo dài, tình trạng sạt lở đất gây ách tắc giao thông là rất lớn, công tác khắc phục chậm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các hạng mục công trình còn dang dở.

- (1) Đường vào khu dân cư Măng Tăng (Chương trình DTTS và miền núi) cấp trùng 02 lần vốn làm tăng tổng vốn nên giảm tỷ lệ giải ngân; (2) Đường BTXM ông Lân Ra Nang – Tang Ấy, được điều chỉnh, bổ sung trong tháng 11/2025 (Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh), từ

tháng 11/2025 – tháng 01/2026 tình hình mưa lũ kéo dài không thể triển khai thi công được.

** Nguyên nhân chủ quan:*

- Chưa kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBND xã đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương thực hiện bàn giao số liệu, hồ sơ liên quan.

- Chưa kịp thời rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng dự án/công trình cụ thể.

Qua kiểm điểm, tập thể Lãnh đạo phòng Kinh tế, các đơn vị và cá nhân liên quan đã nhận thấy được những khuyết điểm của mình đồng thời đã cam kết nghiêm túc chấn chỉnh trong thời gian tới. Đề xuất biện pháp khắc phục và Kết quả xử lý, cụ thể như sau:

- Giám đốc các đơn vị thi công có liên quan đã cam kết sẽ tập trung máy móc, nhân công để thi công hoàn thành công trình trước ngày 15/4/2026.

- Phòng Kinh tế tổ chức xây dựng kế hoạch giải ngân cho từng dự án/công trình; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo hoàn thành theo thời gian đã cam kết; kịp thời tham mưu UBND xã giải quyết nhanh các vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

(có báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân liên quan đính kèm)

Trên đây là báo cáo Kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025. UBND xã kính báo Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Các sở: Nội vụ, Tài chính;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các phòng: KT, VH-XH;
- C,PVP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Khuyến