

Số: /BC-UBND

Đông Sơn, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO
Kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân
không hết kế hoạch vốn năm 2025

Thực hiện nội dung Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. UBND xã Đông Sơn báo cáo kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và giải trình những nội dung có liên quan như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã

Công tác chỉ đạo, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2025 được UBND xã triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sau khi sáp nhập UBND xã đã rà soát các công trình đầu tư công trên địa bàn xã và trình HĐND xã phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (*Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/9/2025, Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 26/9/2025 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/11/2025 của HĐND xã*). Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND giao, UBND xã giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và giao chủ đầu tư các dự án đầu tư công cho Phòng Kinh tế tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định (*Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 26/09/2025 và Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND xã Đông Sơn*).

Theo đó, UBND xã thường xuyên chỉ đạo Phòng Kinh tế triển khai thực hiện, thường xuyên tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện công trình, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; thường xuyên tham vấn các Sở ngành chuyên môn để xử lý các vướng mắc phát sinh sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, nhờ đó, đến nay việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn xã Đông Sơn đã có chuyển biến tích cực.

2. Về công tác giải ngân 2025

*** Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2025:**

1. Kế hoạch vốn năm 2025 được giao tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025: 2.653,1 triệu đồng (ngân sách tỉnh 2025: 2.653,1 triệu đồng):

- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2025 là: 2.613,4 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch giao.

* Kế hoạch vốn năm 2025 được giao tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Kế hoạch đầu tư công năm 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (điều chỉnh tại Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh).

*** Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 8.177,9 triệu đồng (ngân sách Trung ương: 4.365 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 3.812,9 triệu đồng), trong đó:

+ Kế hoạch vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025: không có

+ Kế hoạch vốn năm 2025: 8.177,9 triệu đồng (ngân sách Trung ương: 4.365 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 3.812,9 triệu đồng)

- Giải ngân vốn kế hoạch năm là: 4.222,6 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch giao (ngân sách Trung ương: 3.847,1 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 375,4 triệu đồng).

*** Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh năm 2025**

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch 2025 Chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh: 4.045,396 triệu đồng (ngân sách tỉnh: 4.045,396 triệu đồng).

- Kết quả giải ngân năm 2025: 4.045,396 triệu đồng đạt 100% kế hoạch vốn được giao .

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

3. Đánh giá chung

3.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; kịp thời phân khai kinh phí cho UBND xã có điều kiện thực hiện các chương trình, dự án đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong thời gian sớm nhất; từng bước ổn định, góp phần tích cực vào công tác xây dựng và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đạt hiệu quả cao nhất.

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 chưa đạt kế hoạch đề ra: ngân sách Trung ương bố trí Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 4.222,6/4.365 triệu đồng, đạt 96,73%, vốn ngân sách tỉnh bố trí CTMTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân 375,4/3.812,9 triệu đồng, đạt 9,84% so với kế hoạch giao.

Từ kết quả nêu trên UBND xã Đông Sơn xin được giải trình một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn chưa đạt, cụ thể như sau:

*** Nguyên nhân khách quan**

- Một số dự án hết nhiệm vụ chi do nghiệm thu, quyết toán giảm so với vốn đã được UBND tỉnh bố trí.

- Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2025: Trong năm 2025 (cụ thể là từ tháng 7/2025) UBND xã Đông Sơn được giao vốn triển khai 02 công trình: Chợ Liên tri xã Bình Hiệp và công trình: Nâng cấp ngõ Bảy Tạ đi giếng Ông Cho (tiếp nhận từ các xã cũ); Do trong quá trình chuyển giao khi thực hiện chính quyền 2 cấp, công tác bàn giao hồ sơ và các thủ tục hồ sơ có liên quan của chủ đầu tư trước đây còn chậm, đồng thời khi tiếp nhận dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư nên dẫn đến tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư dự án để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu chậm, đến thời điểm 31/12/2025 mới hoàn thành các thủ tục đầu tư và đã tổ chức lựa chọn được nhà thầu hoàn thành trong **tháng 01 năm 2026** nên không thể nào hoàn thành hết kế hoạch vốn được giao năm 2025.

**** Nguyên nhân chủ quan***

Trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, giai đoạn đầu thực hiện do vướng về một số cơ chế về xác định định Chủ đầu tư và công tác bàn giao hồ sơ đầu tư giữa chủ đầu tư (cũ) và chủ đầu tư mới chậm dẫn đến Phòng Kinh tế xã chậm tham mưu UBND xã điều chỉnh dự án: Chợ Liên tri xã Bình Hiệp, do đó dẫn đến chậm triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo do đó không hoàn thành tiến độ giải ngân vốn được cấp trên giao.

**** Trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện***

Qua kiểm điểm, giải trình của các chủ đầu tư, UBND xã Đông Sơn xét thấy việc giải ngân năm 2025 chưa đảm bảo kế hoạch vốn là trách nhiệm của Chủ đầu tư. Qua đó, UBND xã Đông Sơn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế xã (đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư) nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và công chức được phân công phụ trách, thực hiện nhiệm vụ trong việc quản lý thực hiện dự án.

UBND xã Đông Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành công tác giải ngân vốn đầu tư công 2025 và sẽ tổ chức khắc phục các hạn chế, khuyết điểm này trong năm 2026.

4. Hướng khắc phục

UBND xã Đông Sơn sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cán bộ, công chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong thời gian đến đảm bảo theo đúng tiến độ và hoàn thành tốt việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn được giao.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm trách nhiệm chủ đầu tư và giải trình công tác giải ngân không hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của UBND xã Đông Sơn, kính đề nghị các Sở, ngành xem xét./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng VH-XH;
- Văn Phòng HĐND-UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Đình Chí