

Số: 76/BC-UBND

Trà Bông, ngày 13 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
Kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch
đầu tư công năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh. UBND xã Trà Bông Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành:

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025 của xã.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

II. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025:

- Tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2025 trên địa bàn xã Trà Bông đến ngày 31/01/2026 là: 21.593,344 triệu đồng, (Trong đó: Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 7.943,647 triệu đồng, Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 13.649,697 triệu đồng) thực hiện giải ngân đến ngày 31/01/2026 là 18.833,599 triệu đồng đạt 87,2% kế hoạch vốn (Trong đó: Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 7.791,247 triệu đồng đạt 98,1% kế hoạch vốn, Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 11.042,352 triệu đồng đạt 80,9% kế hoạch vốn)

- Cụ thể dự án Đường vào khu chôn cất thôn 2,3: Kế hoạch vốn phân bổ là 4.918,823 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 1.469,823 triệu đồng, Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 3.449 triệu đồng), Thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 31/01/2026 là 2.633,946 triệu đồng (Trong đó: Kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 1.496,823 triệu đồng đạt 100% kế hoạch

vốn, Kế hoạch vốn phân bổ năm 2025 là 1.164,123 triệu đồng đạt 33,7% kế hoạch vốn)

+ Nguyên nhân: Vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện đã phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện tạm ứng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho BQL dự án đầu tư xây dựng khu vực Trà Bồng.

II. Nguyên nhân, trách nhiệm:

1. Nguyên nhân:

Qua báo cáo kiểm điểm, giải trình và làm rõ nguyên nhân dẫn đến không giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của các chủ đầu tư với những nội dung như sau:

1.1 Nguyên nhân chủ quan:

- Không giải ngân hết vốn hàng năm được giao trong năm do việc lập dự toán chưa tận dụng hết kế hoạch vốn được giao, Chi phí dự phòng còn nhiều dẫn đến số vốn còn lại nhiều nhưng không còn nhiệm vụ chi.

- Trong quá trình thực hiện dự án, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chưa chặt chẽ dẫn đến chưa bố trí chi phí bồi thường quá trình thực hiện dự án còn phải điều chỉnh dự toán dẫn đến chậm tiến độ thực hiện công trình.

- Giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, chưa quyết liệt.

- Công tác kiểm tra, giám sát các dự án của các bộ phận chưa thường xuyên; tính quyết liệt, trách nhiệm trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa cao; công tác phối hợp, giải quyết một số vấn đề liên quan còn chậm.

- Năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số nhà thầu tư vấn lập dự án, nhà thầu xây lắp còn hạn chế, một số hồ sơ dự án nội dung chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật, chưa sát với thực tế dẫn đến không bảo đảm chất lượng để thẩm định, phải hoàn thiện lại hồ sơ làm kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư của các dự án khởi công mới. Một số nhà thầu xây lắp không tập trung đủ máy móc, nhân lực, thiết bị thi công theo hồ sơ trúng thầu.

1.2 Nguyên nhân khách quan:

- Từ tháng 7/2025 sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp còn chờ hướng dẫn thực hiện của cơ quan cấp trên. Việc rà soát chuyển đổi số liệu và thực hiện điều chuyển vốn từ ngân sách cấp 3 về ngân sách xã chưa kịp thời ngày 22/9/2025 UBND tỉnh mới điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch vốn năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) và trên cơ sở đó HĐND xã, UBND xã ngày 07/10/2025 mới đủ cơ sở ban hành kế hoạch giao vốn dẫn đến tiến độ thực hiện dự án chậm việc giao vốn vào dịp cuối năm thời tiết mưa bão kéo dài gây khó khăn cho công tác thi công.

- Do đặc thù của chi đầu tư, việc giải ngân vốn đầu tư cần thời gian để thi công, tích lũy khối lượng, phụ thuộc vào tiến độ hợp đồng mới có thể làm thủ tục thanh toán. Thủ tục đầu tư trải qua nhiều bước, trong đó một số bước phải tổ chức đấu thầu nên cần nhiều thời gian để thực hiện.

- Nhiều dự án vướng mắc đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do trình độ dân trí còn nhiều hạn chế dẫn đến khó khăn cho cơ quan chuyên môn

khi tổ chức tuyên truyền, vận động, một phần do đơn giá bồi thường thấp hơn so với giá thực tế. Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn từ trước đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, như việc xác định nguồn gốc đất, người dân không chịu nhận tiền bồi thường, người dân không giao đất gây cản trở việc thi công.

- Địa điểm thực hiện dự án là nơi có thời tiết thường xuyên xảy ra mưa lớn, gây sạt lở, nơi thi công công trình có địa hình đồi núi phức tạp làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

2. Trách nhiệm của tập thể và cá nhân: Với những nguyên nhân trên, Ủy ban nhân dân xã nhận thấy việc chưa đạt tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn là trách nhiệm của các chủ đầu tư và đã chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc kiểm điểm trong việc quản lý thực hiện dự án. UBND xã Trà Bồng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trong thời gian đến đảm bảo theo đúng tiến độ và hoàn thành tốt việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn được giao.

UBND xã Trà Bồng kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- VP HĐND và UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Kim Dũng