

BÁO CÁO

Về việc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan có liên quan để xảy ra tỷ lệ giải ngân thấp vốn kế hoạch năm 2025 (đạt dưới mức 83,7%) của dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Thực hiện Công văn số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; Công văn số 721/UBND-CNXD ngày 25/02/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Sở để xảy ra tỷ lệ giải ngân thấp vốn kế hoạch năm 2025 (đạt dưới mức 83,7%) của dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh.

1. Tóm tắt về dự án:

- Dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 có tổng mức đầu tư 18.431 triệu đồng; sử dụng nguồn vốn nguồn Nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và nguồn ngân sách cấp tỉnh đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thời gian thực hiện từ năm 2024 -2025; Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định 661/QĐ-UBND ngày 15/11/2024.

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Các hạng mục phục dựng: Hàng rào thép gai (dài 571 m); Hàm - lô cốt chiến đấu (04 cái); Giao thông hào (dài 571 m); Ụ pháo (05 cái); Tháp canh (02 cái).

+ Các hạng mục công trình xây dựng, bảo vệ và tôn tạo: Nhà bảo vệ, Nhà bia di tích, Sân nội khu bố trí xung quanh nhà bia di tích, Nhà tưởng niệm.

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh, biển chỉ dẫn.

+ Xây dựng Sa bàn điện tử tổng thể di tích; xây dựng hệ thống thuyết minh điện tử.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 -2025.

2. Tình hình thực hiện:

Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Chủ đầu tư đã triển khai

công tác lựa chọn nhà thầu đúng theo quy định. Kết quả: Liên danh Công ty Bảo Trân - Ninh Vân (Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum và Thành viên liên danh: Doanh nghiệp tư nhân đá mỹ nghệ và xây dựng Ninh Vân) trúng thầu gói thầu xây lắp. Thời gian thực hiện gói thầu từ ngày 27/12/2024, dự kiến thời gian hoàn thành là: 31/12/2025 (Theo Văn bản số 1935/SVHTTDL-VP ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ngay từ khi ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây lắp, Liên danh Công ty Bảo Trân - Ninh Vân đã tập trung chuẩn bị nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời quá trình xây dựng. Tuy nhiên, trong thời gian thi công, đã phát sinh một số yếu tố khách quan ngoài dự kiến của đơn vị cụ thể là Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, kéo dài, đã làm chậm tiến độ đã đề ra. Đến nay, tiến độ thi công các hạng mục theo Hợp đồng đạt khoảng 54,3% giá trị hợp đồng (đã hoàn thành 100% hạng mục Nhà bia di tích). Nhà thầu thi công đang tiếp tục triển khai hoàn thiện các hạng mục còn lại. Lũy kế vốn đã bố trí và giải ngân năm 2025 là 7.135 triệu đồng/13.119 triệu đồng, đạt 54,38 %, kế hoạch vốn phải kéo dài giải ngân năm 2026 là 5.984 triệu đồng.

3. Về kế hoạch vốn đã bố trí:

Đến hết năm 2025, vốn đã bố trí cho dự án là 18.431 triệu đồng, trong đó vốn NSTW: 16.312 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách Tỉnh: 2.119 triệu đồng.

4. Nguyên nhân giải ngân thấp vốn kế hoạch năm 2025:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Dự án có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng mất rất nhiều thời gian hoàn thành do các hộ dân canh tác trong phạm vi xây dựng của dự án, đồng thời do sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp nên trong khoảng thời gian sau sáp nhập, UBND xã Đăk Tô mới kiện toàn xong đơn vị Ban quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Đăk Tô (*Đơn vị trực tiếp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án*). Đến ngày 14/11/2025, Ủy ban nhân dân xã Đăk Tô mới ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thanh toán tiền cho hộ dân, thu hoạch cây trồng hoàn trả mặt bằng nên ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng để thi công.

+ Ảnh hưởng của thời tiết năm 2025 diễn biến cực đoan, mưa bão nhiều nên ảnh hưởng trực tiếp đến thi công một số hạng mục đã có mặt bằng.

- Nguyên nhân chủ quan:

Mặc dù đã có nhiều đề xuất, nhiều biện pháp nhưng vẫn chưa có được biện pháp hữu hiệu nhất trong công tác phối hợp vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, tiền hỗ trợ đời sống khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thi công kịp tiến độ. Mặt khác, sau sáp nhập, địa bàn dự án nằm ở xa đơn vị (*gần 300km*), công việc nhiều, cán bộ đang trực tiếp phụ trách nghỉ việc, cá nhân được phân công mới tiếp cận công việc nên chưa nắm chắc địa bàn, chưa sâu sát với địa phương, người dân thuộc diện bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

5. Tổ chức kiểm điểm:

- Để xảy ra tỷ lệ giải ngân thấp vốn kế hoạch năm 2025 (đạt dưới mức 83,7%) của dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh nguyên nhân chính là do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên với vai trò là chủ đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc nhằm rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Hướng xử lý:

+ Đối với tập thể: Nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

+ Đối với cá nhân: Nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc.

(có Biên bản cuộc họp ngày 26/02/2026 kèm theo).

Trên đây là báo cáo làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xảy ra tỷ lệ giải ngân thấp vốn kế hoạch năm 2025 (đạt dưới mức 83,7%) của dự án Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo quần thể di tích quốc gia đặc biệt chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh kính gửi Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Lưu: VT, KTT, VP (lưu trữ).

GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Trung