

Số: /BC-SNNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025

Thực hiện Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo kết quả tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo các nội dung chỉ đạo, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công (cả vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia, vốn kéo dài; không tính tăng thu) là 165.493 triệu đồng, gồm vốn kế hoạch giao năm 2025 là 103.235 triệu đồng, vốn kéo dài năm 2024 chuyển sang là 62.258,023 triệu đồng. Chi tiết:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công giao thực hiện trong năm 2025 là 103.235 triệu đồng, trong đó:

1.1. Bố trí cho các dự án đầu tư công: 61.601 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 24.587 triệu đồng;

+ Ngân sách trung ương: 37.014 triệu đồng.

1.2. Bố trí cho các nhiệm vụ/ dự án đầu tư công từ cấp huyện trước sắp xếp chuyển về: 6.827 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 6.827 triệu đồng;

+ Ngân sách trung ương: 0 triệu đồng.

1.3. Bố trí cho các dự án thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia là 34.807 triệu đồng, gồm:

- Ngân sách tỉnh: 8.457 triệu đồng;

- Ngân sách trung ương: 26.350 triệu đồng.

Trong đó,

+ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (không có vốn trung ương): 6.008 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi: 28.799 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 2.449 triệu đồng; ngân sách trung ương: 26.350 triệu đồng).

2. Vốn kéo dài năm 2024 chuyển sang là 62.258,023 triệu đồng, trong đó:

2.1. Bố trí cho các dự án đầu tư công: 28.644 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 28.644 triệu đồng;

+ Ngân sách trung ương: 0 triệu đồng.

2.2. Bố trí cho các nhiệm vụ/ dự án đầu tư công từ cấp huyện trước sắp xếp chuyển về: 400,023 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 400,023 triệu đồng;

+ Ngân sách trung ương: 0 triệu đồng.

2.3. Bố trí cho các dự án thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia là 33.214 triệu đồng, gồm:

- Ngân sách tỉnh: 32.314 triệu đồng;

- Ngân sách trung ương: 900 triệu đồng.

Trong đó,

+ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (không có vốn trung ương): 32.224 triệu đồng.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi: 990 triệu đồng (Ngân sách tỉnh: 90 triệu đồng; ngân sách trung ương: 900 triệu đồng.)

Sau khi được giao vốn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao vốn chi tiết cho các đơn vị, ban quản lý dự án được giao quản lý, thực hiện dự án. Chủ động theo dõi và báo cáo kết quả giải ngân định kỳ hằng tháng, đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Chủ động ban hành các Công văn gửi các đơn vị được giao vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025: Số 3760/SNNMT-KHTC ngày 14/6/2025; số 4458/SNNMT-KHTC ngày 10/10/2025; số 4927/SNNMT-KHTC ngày 21/10/2025; số 5785/SNNMT-KHTC ngày 04/11/2025; số 5968/SNNMT-KHTC ngày 07/11/2025; số 8335/SNNMT-KHTC ngày 19/12/2025...

Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 không đạt như kỳ vọng. Đến 31/12/2025, theo số liệu báo cáo của các đơn vị được giao quản lý, thực hiện đã giải ngân **94.526/165.493 triệu đồng** (gồm vốn kéo dài: 37.611 triệu đồng, vốn giao năm 2025: 56.915 triệu đồng), **đạt 57% kế hoạch.**

(Chi tiết kèm theo Phụ lục tình hình giải ngân)

II. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

1. Chỉ đạo các phòng, đơn vị, tập thể và cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 (Công văn số 1418/SNNMT-TCCB ngày 10/02/2026).

2. Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm

Trong công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, trong năm 2025, trên cơ sở báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức các cuộc họp kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở, tập thể lãnh đạo và các cá

nhân có liên quan các phòng, đơn vị thuộc Sở và kiểm điểm đảng viên làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, cụ thể như sau:

Về nguyên nhân khách quan: Việc sáp nhập địa giới hành chính nên có một số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền chuyển giao từ cấp huyện trước sắp xếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư (chưa nhận bàn giao) nên gặp khó khăn trong công tác theo dõi và giải ngân nhiệm vụ, dự án. Chi tiết:

- Đối với các dự án /nhiệm vụ liên quan đến đất đai chuyển về từ cấp huyện trước sắp xếp, Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa tiếp nhận bàn giao của các chủ đầu tư trước điều chỉnh, gặp khó khăn trong công tác theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân (như có nhiệm vụ đã thực hiện quyết toán trong nguồn chi thường xuyên như UBND huyện Ngọc Hồi trước sắp xếp). Trước thời điểm sắp xếp các nhiệm vụ/ dự án đã giải ngân 4.390 triệu đồng (đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành), đến thời điểm báo cáo còn **2.437 triệu đồng** không giải ngân (UBND xã Đăk Tô tại Công văn số 948/UBND-KT ngày 24/11/2025 về việc rà soát thông tin các nhiệm vụ quản lý đất đai sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất đã thông tin là thực hiện nhập dự toán vào hệ thống tabmis và giải ngân với số tiền **1.907 triệu đồng**, đúng bằng số kế hoạch giao). Chi tiết kèm theo Công văn số 7109/SNNMT-KHTC ngày 28/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xem xét, giải quyết các nội dung về việc phối hợp thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh liên quan đến các nhiệm vụ, dự án cấp huyện trước sắp xếp chuyển về tỉnh.

- Đối với dự án Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại huyện Trà Bồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi trước khi bàn giao về Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa giải ngân, đến thời điểm báo cáo không có nhu cầu giải ngân **28.799 triệu đồng** (vốn giao năm 2025) và **990 triệu đồng** (vốn kéo dài năm 2024 chuyển sang).

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các gói thầu không thuận lợi, công tác triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu mất nhiều thời gian do thay đổi Luật Đấu thầu, hàng hóa cần thời gian nhập khẩu.

- Công tác thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể phức tạp, kéo dài, có nhiều thủ tục, liên đến nhiều cơ quan, ban, ngành và cơ chế chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2025 có nhiều thay đổi.

Về nguyên nhân chủ quan:

- Việc chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị có lúc chưa quyết liệt, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo khi Nhà nước ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật, chính sách mới; phối hợp chưa chặt chẽ với các đơn vị liên quan dẫn đến thời gian hoàn thành một số công việc kéo dài như: hoàn thiện hồ sơ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, làm rõ nội dung chuyên ngành theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

- Năng lực và kinh nghiệm trong công tác tham mưu dự án đầu tư cũng như việc hiểu và áp dụng các định mức kinh tế, kỹ thuật mới ban hành còn hạn chế;

- Về công tác lập kế hoạch vốn của một số đơn vị chỉ dựa tiến độ phân kỳ vốn của dự án được phê duyệt mà chưa bám sát tiến độ thực hiện, chưa lường hết nội dung có thể phát sinh khi thực hiện một nhiệm vụ/dự án có tính chất mới.

Ngày 02/03/2026, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triệu tập và chủ trì điều hành cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm đối các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và các cá nhân có liên quan được giao nhiệm vụ chỉ đạo, tham mưu thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Qua cuộc họp, các thành viên dự họp thống nhất nội dung tự kiểm điểm và mức độ kiểm điểm tự nhận kiểm điểm rút kinh nghiệm được thể hiện tại bản kiểm điểm của Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị được phân công trong chỉ đạo thực hiện và các cá nhân trực tiếp tham mưu, hình thức kiểm điểm: ***Nghiêm túc rút kinh nghiệm.***

Xác định trách nhiệm: Không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến hết ngày 31/12/2025 dưới mức trung bình cả nước (83,7% kế hoạch vốn được giao) trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo Sở, trước hết là Giám đốc Sở và các Phó giám đốc được phân công phụ trách, tập thể lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2026.

(có Biên bản cuộc họp và Bản kiểm điểm kèm theo)

3. Giải pháp khắc phục

Tập thể và cá nhân trực tiếp chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 nghiêm túc tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Khắc phục công tác chỉ đạo, quản lý dự án quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Sở. Ngay từ đầu năm, trên cơ sở các Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 901/SNNMT-KHTC ngày 27/01/2026 về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 gửi các đơn vị được giao vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ động phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan, tập trung chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án; chuẩn bị mọi điều

kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay. Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể cho từng dự án được giao kế hoạch vốn. Tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm, không để chậm trễ ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

Theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật kế hoạch thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án/gói thầu theo kế hoạch đề ra. Chủ động tham mưu đề xuất, báo cáo về những vấn đề vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền để kịp thời giải quyết, tháo gỡ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp làm việc với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, các đơn vị có liên quan cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng...

Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo để Sở Tài chính, Sở Nội vụ biết và tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Các Sở: Tài Chính, Nội vụ (Báo cáo);
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương