

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
BQL DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQLDDCN-TC

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2026

V/v giải ngân vốn đầu tư công,
vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Kính gửi:

- Sở Nội vụ,
- Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 của Sở Nội vụ tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đề nghị báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (*gọi tắt là Ban Quản lý dự án*) báo cáo như sau:

Trong năm 2025, Ban Quản lý dự án được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công là: 1.606,573 tỷ đồng. Tuy nhiên do hụt thu ngân sách nguồn vốn đất và sắp xếp nhà đất nên chưa được cấp thẩm quyền nhập dự toán trên hệ thống Tabmis 232 tỷ, như vậy kế hoạch vốn đủ điều kiện để Ban Quản lý dự án giải ngân chỉ là 1.374,573 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đến 31/12/2025, giá trị giải ngân đạt 1.178,996 tỷ đồng, đạt **85,8%** kế hoạch vốn đã được nhập Tabmis. Tỷ lệ giải ngân này đã được Sở Tài chính tỉnh tổng hợp báo cáo công khai tại Văn bản số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026 (*tại phụ lục Chi tiết theo từng chủ đầu tư*) và đánh giá là một trong những đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình của tỉnh (*văn bản số 834/STC-QHQH ngày 04/02/2026*).

Đề đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cấp thẩm quyền ngay từ đầu; dự án được bố trí vốn kịp thời, tuân thủ theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn được giao. Ngoài ra, kết quả đạt được cũng là sự nỗ lực, đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng trong công tác chỉ đạo điều hành của tập thể Lãnh đạo Ban; sự cố gắng, phấn đấu của tập thể Ban Quản lý dự án trong suốt thời gian qua. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không để xảy ra các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công; không có tình trạng cán bộ sợ sai, dùn đẩy né tránh trách nhiệm thực thi công vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ có nhiều nguyên nhân khác nhau, từ nguyên nhân khách quan đến nguyên nhân chủ quan dẫn đến một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp. Ban Quản lý dự án xin giải trình làm rõ cụ thể một số dự án như sau:

1. Dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải, thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc và dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC và cải táng mồ mả phục vụ các dự án tại KCN, đô thị, dịch vụ

Bình Thanh:

Đây là 2 dự án có quy mô và tổng mức đầu tư tương đối lớn, trong đó dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải, thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc được lựa chọn là dự án khởi công chào mừng đại hội Đảng, vì vậy Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công lắp đặt thiết bị cho công trình. Tuy nhiên, đây là dự án có hạn mức gói thầu thuộc gói thầu quy mô lớn (lớn hơn 20 tỷ đồng), do đó các mốc thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu là cố định theo quy định (chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu 18 ngày); quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải được xem xét, đánh giá một cách công bằng, minh bạch và thấu đáo, có nhiều nhà thầu phải tiến hành làm rõ nhiều lần để chứng minh đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, trong khi đó thời gian làm rõ phải đáp ứng tối thiểu 03 ngày làm việc và việc đánh giá phải theo trình tự theo quy định nên quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu bị kéo dài. Với những lý do khách quan như trên nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải kéo dài.

2. Dự án Công viên cây xanh Thạch Bích và dự án Mở rộng nút giao thông Ngã 5 cũ:

Ban Quản lý dự án đã tiếp nhận các dự án này từ BQL dự án ĐTXD và phát triển quỹ đất thành phố (cũ) từ tháng 7/2025, các dự án này bị vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đã không thực hiện và kéo dài nhiều năm, Ban Quản lý dự án cũng dự lường được những khó khăn, vướng mắc có thể không giải ngân được nguồn vốn được bố trí cho dự án này. Tuy nhiên để ổn định tình hình, tránh tình trạng có sự khiếu nại khiếu kiện, tập trung đông người làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đại hội các cấp, Ban Quản lý dự án đã không đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án này từ tháng 9/2025 (*232 tỷ đồng từ nguồn vốn sử dụng đất*).

3. Dự án Kê gia cổ thương lưu cầu Cây Da, xã Đức Phú và dự án Xây dựng 04 phòng học Trường THCS Long Sơn:

Hai công trình đã được tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp vào tháng 12/2025 (đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu ngày 09/12/2025). Tuy nhiên trong quá trình đánh giá E-HSDT phải làm rõ nhiều nội dung, dẫn đến kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu. Với lý do khách quan như trên nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án, giải ngân còn chậm so với kế hoạch.

4. Dự án Công viên Thiên Bút, thành phố Quảng Ngãi:

Dự án đã được UBND thành phố (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư, BQL dự án ĐTXD và PTQĐ thành phố triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư. BQL dự án lập và hoàn thiện báo cáo NCKT đảm bảo chất lượng, phù hợp với Đồ án Quy hoạch được phê duyệt, đủ điều kiện trình phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên qua kết quả thẩm định, vẫn còn một số nội dung mà chủ đầu tư trước đây triển khai chưa đảm bảo theo quy định nên cần được đánh giá cẩn trọng và phải có sự tham gia phối hợp của các sở ngành để giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan. Vì vậy dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt đầu tư dự án.

5. Một số dự án khác vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công (*Đường Trương Quang Giao; Xây dựng trường Tiểu học và THCS Chu Văn An; Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi (đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Quang Trung); Đường và Kè chống sạt lở từ xóm mới đến suối Tía, xã Long Hiệp, huyện Minh Long; Nâng cấp đường huyện ĐH.56C (Hành Minh - Hành Đức - Hành Phước; Cầu Hành Dũng - Hành Nhân, Cầu nước Vai, Cầu nước Đen...), một số dự án hết nhiệm vụ chi (Trường Mầm non Ba Lẻ; Trường THCS Dân tộc Nội Trú huyện Minh Long; ...), vì vậy tỷ lệ giải ngân đối với một số dự án nêu trên là chưa đạt yêu cầu.*

Mặc dù đây là nguyên nhân khách quan, không thể tránh khỏi trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhưng với vai trò là chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án xin nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh. Trong thời gian đến, Ban Quản lý dự án sẽ quyết liệt thực hiện các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao. Cụ thể:

- Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày .../2026 của UBND tỉnh về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Phân đấu giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm 2026; quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các dự án phải hoàn thành trong năm 2026; lập thủ tục quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian theo quy định.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý dự án, tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức họp trực báo hằng tuần, hằng tháng tại công trình nhằm đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Tăng cường sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các Sở, Ban, ngành, UBND các cấp và đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng triển khai thi công dự án.

- Khẩn trương lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại, triển khai thi công theo kế hoạch, sớm hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, Phó Giám đốc BQLDA;
- Lưu: VT, TC(Hàng).

GIÁM ĐỐC

Võ Thành Trung