

Số: 440/BQL-KHĐT

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 02 năm 2026

V/v kiểm điểm trách nhiệm của tập
thể, cá nhân trong trong giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; qua rà soát, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (*viết tắt là Ban Quản lý dự án*) kính báo cáo như sau:

1. Về kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 06/02/2026, Giám đốc Ban Quản lý dự án đã có Công văn số 407/BQL-KHĐT chỉ đạo việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 thấp hơn so với mức bình quân chung của cả nước (*đạt dưới 83,7%*); theo đó, Ban Quản lý dự án đã nghiêm túc tổ chức họp để thực hiện kiểm điểm đối với từng dự án không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

(Chi tiết có các bản kiểm điểm kèm theo)

2. Ban Quản lý dự án đã tổ chức họp kiểm điểm các dự án, qua đó nhìn nhận được hạn chế, khuyết điểm, đồng thời xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, cụ thể như sau:

- Trong năm 2025, Ban Quản lý dự án gặp những khó khăn nội tại nhất định, như: Công tác tiếp nhận nhân sự, hồ sơ và các dự án đang triển khai thực hiện của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi vào tháng 4/2025 và các dự án của 05 huyện trước đây là: Sơn Tịnh, Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng vào tháng 7/2025; thay đổi về nhân sự Giám đốc Ban Quản lý dự án trong giai đoạn giữa năm; cùng với các khó khăn chung trong giai đoạn bắt đầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ của thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương cấp xã dẫn đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án bị ảnh hưởng rất lớn chưa đáp ứng được yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

- Việc triển khai thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc; các dự án không đạt yêu cầu về tiến độ giải

ngân hiện nay đều xuất phát từ nguyên nhân vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng chậm, trong đó các vướng mắc lớn như: (1) Tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt phương án của Trung tâm Phát triển quỹ đất còn chậm, một số phương án phải chỉnh sửa nhiều trong quá trình kiểm tra, thẩm định làm kéo dài thời gian hoàn thành công tác phê duyệt phương án; (2) UBND các xã trước đây (*cấp xã trực thuộc cấp huyện*) chưa hoàn thành các thủ tục, xác nhận hồ sơ liên quan để làm cơ sở lập phương án bồi thường, sau khi cấp xã mới đi vào hoạt động cần có thời gian và bố trí nhân sự chuyên môn để thực hiện công tác GPMB (*chủ yếu là nhân sự mới và chưa quen thuộc địa bàn cũng như hồ sơ quản lý đất đai*), ngoài ra nguồn lực nhân sự được giao nhiệm vụ giải quyết công việc còn hạn chế nên quá trình giải quyết công việc kéo dài, chưa đảm bảo tiến độ; (3) các quy định mới về phân cấp, phân quyền của chính quyền 02 cấp theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ cần một khoảng thời gian để nghiên cứu áp dụng, dẫn đến giai đoạn đầu có sự lúng túng, không thống nhất trong cách hiểu, áp dụng các quy định pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữa chính quyền cấp xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm kéo dài thời gian thực hiện. Do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khác nhau nên trong năm 2025 công tác GPMB các dự án đều chậm trễ so với kế hoạch đề ra, đa phần các dự án chỉ mới hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân trong giai đoạn cuối năm nên việc bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công bị hạn chế, không kịp thời đáp ứng yêu cầu về mặt bằng để triển khai thi công trong giai đoạn thời tiết thuận lợi làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2025.

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi công xây dựng như: Thời tiết giai đoạn các tháng cuối năm 2025 thường xuyên có mưa lớn, nhất là trong tháng 10, 11 và 12 làm gián đoạn công tác thi công, nhất là công tác thi công nền đường và các hạng mục dưới nước; tỷ lệ mặt bằng bàn giao còn thấp, chưa liền mạch, nhiều vị trí đã giải phóng mặt bằng nhưng không có đường tiếp cận để triển khai thi công; mặc dù một số nhà thầu thi công cũng đã tích cực triển khai thi công, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng nhìn chung kết quả còn hạn chế, chưa đáp ứng giá trị khối lượng thi công yêu cầu để giải ngân.

- Bên cạnh đó, sự chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Ban, nhất là người đứng đầu có thời điểm chưa quyết liệt, chưa chủ động phối hợp với các Sở chuyên ngành và chính quyền địa phương liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh nên tỷ lệ giải ngân 06 tháng đầu năm đạt rất thấp (21%); công tác tham mưu của viên chức và người lao động có lúc chưa kịp thời, chưa đồng đều giữa các bộ phận.

3. Qua nội dung báo cáo kiểm điểm các dự án, với vai trò là Chủ đầu tư các dự án, Ban Quản lý nghiêm túc nhận trách nhiệm, đồng thời tại cuộc họp kiểm điểm các dự án, Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và xem đây là một bài học quý báu để thực hiện tốt hơn đối với các nhiệm vụ được giao trong thời gian đến. Trong thời gian đến, Ban Quản lý dự án cam kết sẽ tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và chính quyền địa phương cấp xã để tập trung, ưu tiên giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong

công tác bồi thường, GPMB sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra, làm tiền đề để công tác triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ và bảo đảm hoàn thành 100% công tác giải ngân kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2026.

Kính báo cáo Sở Tài chính và Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Lãnh đạo Ban;
- Đảng ủy Ban;
- Các Ban QLDA khu vực;
- Các phòng CMNV;
- Lưu: VT, KHĐT.kiet17

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Vĩnh