

Số: /SNNMT-KHTC

Quảng Ngãi, ngày tháng 02 năm 2026

V/v nội dung liên quan đến việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh

Kính gửi:

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 859/UBND-CNXD 30/01/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 721/SNV-CCVC ngày 25/02/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh;

Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) báo cáo nội dung liên quan đến việc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh năm 2025, chi tiết như sau:

I. Kế hoạch vốn giao thực hiện trong năm 2025

Năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao vốn kế hoạch các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi là **41.561** triệu đồng, chi tiết:

- Vốn đối ứng ngân sách trung ương: Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum nay là tỉnh Quảng Ngãi được giao **4.319 triệu đồng**;

- Vốn chuẩn bị đầu tư: Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên – Hợp phần tỉnh Kon Tum nay là tỉnh Quảng Ngãi (KFW10) được giao **228 triệu đồng**.

- Vốn Ngân sách trung ương giao: Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 được giao **37.014 triệu đồng**.

Trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao vốn kế hoạch năm 2025 **không có** kế hoạch vốn năm trước chuyển sang, **vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia**.

II. Tình hình thực hiện của từng dự án

1. Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi)

- Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giao năm 2025: **4.319 triệu đồng**
- Đến ngày 31/12/2025, giải ngân khoảng **3.932 triệu đồng**, đạt 91% kế hoạch vốn giao.
- Đến ngày 30/01/2026, giải ngân khoảng **4.319 triệu đồng**, đạt 100% kế hoạch vốn giao.

2. Dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

- Nguồn Ngân sách Trung ương (Vốn trong nước) giao năm 2025: **37.014 triệu đồng**.
- Đến ngày 31/12/2025 giải ngân khoảng **27.229 triệu đồng**, đạt 74% kế hoạch vốn giao.
- Đến ngày 30/01/2026 giải ngân khoảng **35.352 triệu đồng**, đạt 96% kế hoạch vốn giao.

Lý do giải ngân chậm: Các Hợp đồng số 05/2025/SNNMT-HĐXD ngày 28/5/2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Liên danh Khánh My Phát - Bình Nam Kon Tum về việc thực hiện Gói thầu thi công xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 với giá trị hợp đồng: 17,403 tỷ đồng; Hợp đồng số 14/2025/SNNMT-HĐXD ngày 17/9/2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường với Liên danh Khánh My Phát - Vũ Đại Lộc - Bình Nam Kon Tum về việc thực hiện Gói thầu thi công xây dựng cắm mốc phân định ranh giới rừng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025 với giá trị hợp đồng: 8,489 tỷ đồng có thời gian kết thúc ngày 30 và 31/12/2025 nên chủ đầu tư không kịp hoàn thành hồ sơ thanh toán trong tháng 12 năm 2025, dẫn tới chưa đủ điều kiện giải ngân. Kèm theo Báo cáo số 04/Bc-Tổ 194 ngày 03/02/2026 của Tổ thực hiện dự án Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 về việc kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 (đến ngày 31/12/2025).

3. Dự án Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên – Hợp phần tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi)

- Kế hoạch vốn ngân sách địa phương giao năm 2025: **228 triệu đồng** (trong đó gồm: 197 triệu đồng chi phí tư vấn lập báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư và 31 triệu đồng phí thẩm định báo cáo).
- Đến ngày **31/12/2025**, giải ngân khoảng **0 triệu đồng**, đạt 0% kế hoạch vốn giao.
- Đến ngày **30/01/2026**, giải ngân khoảng **197 triệu đồng**, đạt 86% kế hoạch vốn giao.

Lý do giải ngân chậm: UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - Hợp phần tỉnh Quảng Ngãi” tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 nên tại thời

điểm 31/12/2025 chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục thanh toán cho đơn vị tư vấn - Công ty Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum. Riêng khoản tiền phí thẩm định báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư sẽ được Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển trả khi có thông báo chính thức của cơ quan thẩm định (Sở Tài chính). Kèm theo Báo cáo số 04/CV-Kfw10 ngày 12/02/2026 của Ban Quản lý dự án Bảo vệ và quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng (KfW10) về việc kiểm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

III. Kết quả thực hiện giải ngân

Đến ngày **31/12/2025**, các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư đã giải ngân **31.161 triệu đồng/41.561 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch vốn giao**; số vốn còn lại chưa giải ngân là 20.105 triệu đồng; dưới mức trung bình cả nước (**83,7%**).

Tuy nhiên, tính đến ngày **30/01/2026** các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây Quảng Ngãi do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm chủ đầu tư đã giải ngân **39.868 triệu đồng/41.561 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch vốn giao**; số vốn còn lại chưa giải ngân là 1.693 triệu đồng.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) sẽ báo cáo UBND tỉnh chi tiết kết quả hồ sơ thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh năm 2025 (qua các Sở Tài chính, Sở Nội vụ) trong thời gian đến.

Kính đề nghị các Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Chi cục PTNT;
- Các BQLDA: ADB9, Kfw10;
- Tổ quản lý dự án 194;
- Lưu: VT, KHTC(ttmd).

GIÁM ĐỐC

Hồ Trọng Phương