

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 thấp hơn mức trung bình chung cả nước

Thực hiện Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Lần 3); UBND xã Sơn Tây đã ban hành Công văn số 431/UBND ngày 18/3/2026 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tiến độ chậm giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã báo cáo nội dung kiểm điểm, rút kinh nghiệm như sau:

Nhìn chung các nguyên nhân Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã năm 2025 đạt dưới bình quân chung cả nước (dưới 83,7%) chủ yếu do các đơn vị thi công chậm tiến độ các công trình vốn chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi gồm: (1) Đường BTXM KDC Tu Broai, (2) Đường BTXM vào xóm ông Nhú, (3) Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Tân. Trong đó, có một số nguyên nhân cụ thể như sau:

- Khi bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác bàn giao của đơn vị xã cũ có phần sơ sài, hồ sơ không đầy đủ, gây khó khăn cho việc tiếp nhận và tiếp tục triển khai thực hiện. Công tác bàn giao hồ sơ, rà soát, cập nhật, đối chiếu số liệu với Kho bạc tốn rất nhiều thời gian, công sức. Do đó, tuy một số dự án công trình đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành hạng mục công trình trước ngày 31/12/2025, chủ đầu tư đã gửi đề nghị thanh toán khối lượng lên hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước trong cuối tháng 12/2025 nhưng do thời điểm đó nhiều đơn vị gửi yêu cầu, nên trong tháng 01/2026 mới giải ngân được.

- Khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, khối lượng công việc của phòng Kinh tế xã rất lớn, đòi hỏi bản thân từng cán bộ công chức và tập thể phải nỗ lực, làm thêm ngoài giờ hành chính để giải quyết công việc nhưng đôi lúc vẫn chậm tiến độ xử lý một số nhiệm vụ, công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực xây dựng phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ về lĩnh vực Công thương, an toàn giao thông....

- Nhìn chung, trong giai đoạn chuyển giao giữa đơn vị xã cũ và xã mới có nhiều khó khăn về công tác bàn giao hồ sơ (một số cán bộ phụ trách đã chuyển

sang xã khác)... Khi xã mới tiếp nhận được thì thời tiết lại vào mùa mưa, mưa lớn kéo dài, sạt lở nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các hạng mục công trình còn dang dở.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia tính đến hết ngày 31/12/2025 là 69,3%. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/01/2026 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 87%.

Qua nội dung trao đổi tại cuộc họp, tập thể Lãnh đạo Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan đã nhận thấy được những khuyết điểm của mình đồng thời đã cam kết nghiêm túc chấn chỉnh trong thời gian tới. Đề xuất biện pháp khắc phục và kết quả xử lý, cụ thể như sau:

1. Biện pháp khắc phục

- Giám đốc Công ty TNHH XDTM Tiến Giang cam kết sẽ tập trung máy móc, nhân công để thi công hoàn thành công trình Đường BTXM KDC Tu Broai trước ngày 31/3/2026 và công trình Đường BTXM vào xóm ông Nhú trước ngày 17/4/2026.

- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Hưng Thịnh cam kết thi công hoàn thành công trình Đường vào Nghĩa trang nhân dân xã Sơn Tân trước ngày 10/4/2026.

- Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo hoàn thành theo thời gian đã cam kết.

2. Kết quả kiểm điểm:

a. Đối với tập thể:

- Tập thể phòng Kinh tế (Đại diện Chủ đầu tư): rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành các dự án trong thời gian đến, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân trong thời gian đến.

- Các đơn vị thi công: Công ty TNHH XDTM Tiến Giang, Liên danh Hưng Thịnh (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Hưng Thịnh - Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Hưng Thịnh) kiểm điểm về nội dung chưa đảm bảo kế hoạch chuẩn bị vật liệu thi công trong mùa mưa bão, chưa đề xuất được biện pháp thi công trong mùa mưa gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

- Các Đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án: Công ty TNHH TM&XD Minh Tường Gia, Công ty TNHH MTV TM&XD 168, Công ty CP TVXD Minh Triết nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kiểm tra, đôn đốc giải ngân tiến độ các dự án. Trong thời gian đến phải đôn đốc kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án công trình theo tiến độ đã cam kết.

b. Đối với các nhân:

- Đồng chí Vũ Hà Ngọc Duy, với vai trò là người đứng đầu phòng Kinh tế nghiêm túc nhận khuyết điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý, điều hành trong thời gian tới.

- Giám đốc Công ty TNHH XD TM Tiến Giang, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và xây lắp Hưng Thịnh kiểm điểm về nội dung chưa đảm bảo kế hoạch chuẩn bị vật liệu thi công trong mùa mưa bão, chưa đề xuất được biện pháp thi công trong mùa mưa gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Tập thể phòng Kinh tế và các cá nhân, đơn vị liên quan đều nghiêm túc nhận khuyết điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc thi công công trình chậm tiến độ, dẫn đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã năm 2025 đến ngày 31/12/2025 đạt dưới bình quân chung cả nước.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; UBND xã Sơn Tây kính báo Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: Nội vụ, Tài chính;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các phòng: KT, VH-XH;
- C,PVP HĐND&UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bạch Ngọc Thêm