

Số: /BC-UBND

Cà Đam, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Giải trình tình hình giao vốn và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Thực hiện nội dung Công văn số 916/SNV-CCVC ngày 11/3/2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia. UBND xã Cà Đam báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 trên địa bàn xã như sau:

I. Kế hoạch giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công

1. Các căn cứ phân bổ vốn đầu tư

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi (nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).

Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ngãi (nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).

Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 về trước kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và một số chương trình, dự án khác của tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).

Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi (Nguồn vốn: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).

Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi và Công văn của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí vốn đầu tư. Ủy ban nhân dân xã Cà Đam đã phối hợp với KBNN khu vực số XV – Phòng giao dịch số 17 thực hiện rút dự toán kinh phí chuyển giao từ ngân sách cấp trên và ngân sách xã.

2. Tổng kinh phí được giao

Tổng kế hoạch vốn 02 Chương trình MTQG gồm Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 7.514.406.800 đồng (*Kế hoạch vốn năm 2025 và vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 2025*), cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn giao năm 2025 là 2.251.344.800 đồng, (*Trong đó: NSTW 1.000.000.000 đồng; NSDP 1.251.344.800 đồng*).

- Kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025 là 5.263.062.000 đồng, (*trong đó: NSTW 2.266.917.000 đồng; NSDP 2.996.145.000 đồng*).

- Kinh phí được giao tại 02 quyết định sau:

+ Tại Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh là 4.018.258.000 đồng (*NSTW: 3.266.917.000 đồng; NSDP: 751.341.000 đồng*), trong đó: Vốn năm 2025: 1.358.670.000 đồng; vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025: 2.659.588.000 đồng thuộc nguồn vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

+ Tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 và Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh là 3.496.148.800 đồng (*NSDP 3.496.148.800 đồng*), trong đó: vốn năm 2025: 892.674.800 đồng; vốn năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 2.603.474.000 đồng (thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới).

II. Kết quả giải ngân

1. Tình hình giải ngân các nguồn vốn

Kinh phí giải ngân đến ngày 31/12/2025 đạt 78,7% và kết quả giải ngân tính đến ngày 25/01/2026 là 7.061.739.715 đồng, đạt 93,97% so với kế hoạch vốn giao (7.061.739.715/7.514.406.800 đồng).

Trong đó:

- Giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là 2.165.717.715 đồng, đạt 96,19%.

- Giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 về trước được phép kéo dài sang năm 2025 (bao gồm thanh toán tạm ứng năm trước chuyển sang) là 4.896.022.000 đồng đạt 93,02%.

- Kinh phí tiếp tục chuyển sang năm 2026 thực hiện là 16.678.000 đồng.

- Kinh phí hết nhiệm vụ chi là 435.989.085 đồng (trả lại ngân sách nhà nước).

- Cụ thể giải ngân từng chương trình như sau:

*** Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới**

+ Tổng kế hoạch vốn: 3.496.148.800 đồng.

+ Kết quả giải ngân: 3.346.470.715 đồng, đạt 95,72% so với kế hoạch vốn giao (gồm vốn năm 2025 là 809.047.715 đồng; vốn năm 2024 là 2.537.423.000 đồng).

+ Kinh phí còn lại: 149.678.085 đồng huỷ dự toán vì hết nhiệm vụ chi.

*** Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi**

+ Tổng kế hoạch vốn: 4.018.258.000 đồng.

+ Kết quả giải ngân: 3.715.269.000 đồng, đạt 92,46% (gồm vốn năm 2025 là 1.356.670.000 đồng; vốn năm 2024 là 2.358.599.000 đồng).

+ Kinh phí còn lại: 302.989.000 đồng. Trong đó, đề nghị chuyển nguồn ngân sách sang năm 2026 tiếp tục thực hiện là 16.678.000 đồng; huỷ dự toán 286.311.000 đồng.

Ghi chú: Số liệu giải ngân đã được đối chiếu tại KBNN Khu vực XV-PGD số 17

(Có phụ lục kèm theo)

2. Nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đến ngày 31/12/2025 thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trên cơ sở kết quả tổng hợp tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại Công văn số 1398/STC-THQH ngày 04/3/2026 của Sở Tài chính về việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư. Việc giải ngân nguồn vốn đầu tư đến ngày 31/12/2025 xã Cà Đam đạt thấp so với mức trung bình chung của cả nước. UBND xã Cà Đam báo cáo giải trình như sau:

+ Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, việc hoàn thành các thủ tục như chuyển chủ đầu tư từ 02 xã cũ qua xã mới; mở mã số quan hệ ngân sách, mở tài khoản tại kho bạc chưa kịp thời nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các công trình.

+ Theo quy định luật ngân sách, tất cả các nguồn vốn được thanh toán đến ngày 25/01 năm sau.

+ Hiện tại xã Cà Đam gặp khó khăn về biên chế, nhất là biên chế kế toán (1 biên chế kế toán phụ trách cho nhiều đơn vị).

+ Năm 2025 do ảnh hưởng của thiên tai nên đã làm chậm tiến độ thực hiện hoàn thành các công trình.

III. Giải pháp và phương hướng thực hiện trong năm 2026

- Tiếp tục chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 09/3/2026 của UBND xã Cà Đam.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách chương trình kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đảm bảo giải ngân theo kế hoạch.

- Chỉ đạo bộ phận Tài chính – Kế toán đơn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo các quy định và theo kế hoạch.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Ủy ban nhân dân xã Cà Đam kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hoá – Xã hội;
- VP HĐND&UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Danh