

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (Kỳ báo cáo: Đến hết Quý I – 2026)

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2712/UBND-KTTH ngày 02/4/2026 của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh về đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công quý I năm 2026 và kiểm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025;

Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến hết quý I/2026, như sau:

1. Tình hình phân bổ vốn

a) Kế hoạch vốn giao

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được **Thủ tướng Chính phủ giao là 7.316,4 tỷ đồng**, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.454,4 tỷ đồng (*chưa thực hiện tiết kiệm 5% nguồn ngân sách địa phương*).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 của tỉnh do **địa phương giao là 7.368,7 tỷ đồng** (*vốn ngân sách địa phương giao tăng so với vốn Thủ tướng giao là 52,36 tỷ đồng*). Sau khi thực hiện tiết kiệm 5% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của địa phương là **7.075,6 tỷ đồng**, trong đó:

(1) Nguồn vốn ngân sách địa phương là 5.621,26 tỷ đồng¹; bao gồm:

- Phần ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao: **5.568,9 tỷ đồng**.

- Phần ngân sách địa phương giao tăng thêm: **52,36 tỷ đồng**.

(2) Nguồn ngân sách trung ương là 1.454,4 tỷ đồng, bao gồm:

- Vốn hỗ trợ có mục tiêu theo ngành, lĩnh vực là 908,447 tỷ đồng; trong đó:

+ Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030

¹ Vốn XDCB của tỉnh là 2.802,5 tỷ đồng; Vốn xố số kiến thiết là 263,15 tỷ đồng; Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.555,61 tỷ đồng.

theo ngành, lĩnh vực: 623,447 tỷ đồng.

+ Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm khác là 285 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư xây dựng trường liên cấp TH-THCS tại các xã biên giới đất liền là 495,737 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài là 50,168 tỷ đồng.

b) Kế hoạch vốn phân khai chi tiết

Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện giao vốn năm 2026 là 7.368,71 tỷ đồng, còn lại **chưa phân khai là 285 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương**, do dự án chưa đủ điều kiện phân bổ vốn.

2. Về công tác chỉ đạo điều hành

Xác định đầu tư công là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, ngay từ đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; trong đó đã chỉ đạo tập trung khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quản lý, tổ chức thực hiện dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án kéo dài tiến độ qua nhiều năm; chỉ đạo tập trung giải ngân nhanh, giải ngân sớm, giải ngân hiệu quả các nguồn vốn ngay từ đầu năm; ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026 về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đồng thời tỉnh đã thành lập 02 Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được sâu sát, kịp thời theo từng khu vực, chủ đầu tư. Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên tổ chức họp làm việc với các chủ đầu tư, tổ chức kiểm tra thực địa để nắm bắt tiến độ các dự án, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công trình, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn được giao.

3. Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn

a) Tình hình giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh: Theo số liệu do Bộ Tài chính tổng hợp², đến hết Quý I năm 2026, tổng số vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân là **523,585 tỷ đồng**, bằng **7,2%** kế hoạch

² Tại Báo cáo số 247/BC-BTC ngày 03/4/2026 của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng năm 2026; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

vốn Thủ tướng giao (bằng 8,02% kế hoạch vốn Thủ tướng giao sau khi tiết kiệm); bằng 7,4% kế hoạch địa phương giao.

Tỷ lệ giải ngân đến hết Quý I năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi thấp hơn 3,8 điểm phần trăm so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước (11%); nếu so với Kế hoạch số 33/KH-UBND thì thấp hơn 7,8 điểm phần trăm (số tuyệt đối thấp hơn 440 tỷ đồng).

b) Tình hình giải ngân vốn đầu tư công theo từng chủ đầu tư:

(Chi tiết giải ngân theo từng chủ đầu tư tại Phụ lục 1 kèm theo).

*** So với tỷ lệ bình quân chung của tỉnh:**

Có **20/110 chủ đầu tư** có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung của tỉnh, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BQLDA ĐTXD Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các xã: Bình Sơn, Trà Bồng, Đăk Pék, Đăk Rve, Kon Braih, Ngọc Réo, Đăk Kôi, Ba Vinh, Vạn Tường, Ngọc Bay, Tu Mơ Rông, An Phú, Ngọc Tụ, Tây Trà. Còn **90/110 chủ đầu tư** có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung của tỉnh; trong đó: **08** đơn vị sở, ban, ngành (trong đó có 3 đơn vị chưa giải ngân); **82** xã, phường (trong đó có 73 xã, phường chưa giải ngân)

*** So với chỉ tiêu theo Kế hoạch tiến độ giải ngân do UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 33/KH-UBND:**

- Có **12** chủ đầu tư đạt tiến độ, gồm: BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng và UBND các xã: Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Đăk Kôi, Kon Braih, Đăk Rve, Ngọc Bay, Ngọc Réo, Tu Mơ Rông. Bên cạnh đó còn **98** chủ đầu tư chưa đạt tiến độ đề ra.

(Chi tiết theo Phụ lục số 2 đính kèm)

c) Tình hình giải ngân của các dự án

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được phân chi tiết cho **198 dự án**, trong đó có 196 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi công mới. Đến ngày 31/03/2026 có **126 dự án** chưa giải ngân.

Trong tổng số dự án được giao, có **128 dự án** có số kế hoạch vốn được giao năm 2026 trên 10 tỷ đồng, đến ngày 31/03/2026 có 74 dự án chưa giải ngân.

(Chi tiết theo Phụ lục số 3 đính kèm)

4. Các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, địa phương, Sở Tài chính tổng hợp

một số khó khăn, vướng mắc chủ yếu làm hưởng đến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong Quý I năm 2026, cụ thể như sau:

- Đối với các dự án chuyển tiếp, một số dự án tập trung thi công để hoàn ứng khối lượng đã tạm ứng thanh toán thuộc kế hoạch năm 2025. Đồng thời một số dự án từ cấp huyện chuyển về đang thực hiện các thủ tục rà soát, điều chỉnh giảm quy mô, điều chỉnh thời gian thực hiện.

- Đối với kế hoạch vốn XDCB phân cấp cho các xã, phường, đặc khu, đa số các địa phương bố trí cho các dự án khởi công mới. Trong quý I, các dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện thủ tục đầu tư nên chưa phát sinh nhiều khối lượng. Một số trường hợp bố trí vốn thực hiện nâng cấp, sửa chữa các trường học, để không làm ảnh hưởng đến tình hình dạy và học của trường nên thời gian thi công phải thực hiện vào thời gian nghỉ hè của học sinh.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những khó khăn chính, liên quan đến việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá, sự đồng thuận hỗ trợ của nhân dân. Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện các thủ tục để xác định giá đất cụ thể, dự kiến thời gian hoàn thành công tác này mất ít nhất từ 01 đến 02 tháng, do đó, dự kiến đến tháng 5/2026 mới có thể tiếp tục phê duyệt các phương án có bồi thường về đất.

- Tình hình giá vật tư, nhiên liệu, máy móc, thiết bị và nhân công phục vụ hoạt động xây dựng hiện nay trên cả nước nói chung và trên địa bàn đang lên cao, thay đổi biến động so với thời điểm lập, phê duyệt dự án nên một số địa phương phải thực hiện rà soát, điều chỉnh.

5. Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Hiện nay Bộ Tài chính đang xây dựng bộ chỉ số KPI để kiểm tra, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công các bộ, cơ quan trung ương, địa phương định kỳ hàng tuần, hàng tháng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; năm 2026 cũng là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, áp lực giải ngân vốn đầu tư công gia tăng. Do đó để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng tuần, tháng, quý và năm 2026 của tỉnh đạt kết quả tốt, đòi hỏi phải có tinh thần quyết tâm và nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự tham gia của các cấp, các ngành.

- Đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; các cấp cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư; thực hiện phân bổ chi tiết đối

với các dự án đủ điều kiện giao vốn.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ nút thắt trong công tác GPMB; huy động sự tham gia của tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác BTGPMB.

- Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất cụ thể cho các dự án làm cơ sở để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi cho việc thi công; đồng thời quan tâm chú trọng công tác thanh toán vốn kịp thời, không để dồn khối lượng nhiều mới thanh toán làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi bám sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là vật liệu chủ yếu phục vụ dự án đầu tư công. Có phương án bảo đảm vật liệu xây dựng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, đặc biệt là dự án giao thông quan trọng, trọng điểm.

- Sắp xếp, đảm bảo bố trí công chức có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và triển khai các dự án. Giữa các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương nên tích cực phối hợp, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án, trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là ở cấp xã.

- Các Sở, ngành chuyên môn tiếp tục theo dõi phối hợp, hỗ trợ các đơn vị chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

- Đối với các dự án gặp vướng mắc kéo dài, bên cạnh việc nỗ lực tháo gỡ khó khăn, các chủ đầu tư cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, tránh lãng phí.

Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thống kê tỉnh;
- GD và các PGD Sở;
- Lưu VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Văn Tùng