

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 Tổ công tác số 2 **Kỳ báo cáo: Đến ngày 08/5/2026**

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập 02 Tổ công tác đơn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Thực hiện Giấy mời số 316/GM-UBND ngày 08/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2;

Sở Tài chính kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung như sau:

1. Tình hình giải ngân của tỉnh

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được **Thủ tướng Chính phủ giao là 7.316,4 tỷ đồng**, bao gồm: Vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.454,4 tỷ đồng.

- Đến ngày 30/4/2026 giải ngân khoảng **817 tỷ đồng**, bằng **11,2%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

- Đến ngày 08/5/2026 giải ngân khoảng **851 tỷ đồng**, bằng **11,6%** kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy từ ngày 30/4-08/5 giải ngân tăng thêm 34 tỷ đồng, bằng 0,5% kế hoạch được giao.

2. Tình hình giải ngân dự án khu vực phía Đông

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Đông tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.979 tỷ đồng (*trong đó: ngân sách trung ương 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.920*). Trên cơ sở số liệu cập nhật nhanh của các đơn vị Chủ đầu tư, số liệu giải ngân của các chủ đầu tư phía Đông như sau:

- Đến ngày 30/4/2026 giải ngân của các dự án phía Đông khoảng **385 tỷ đồng**, bằng **9,7%** kế hoạch vốn giao.

- Đến ngày 08/5/2026 giải ngân của các dự án phía Đông khoảng **409 tỷ đồng**, bằng **10,3%** kế hoạch vốn giao. Thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh.

Như vậy từ ngày 30/4-08/5 giải ngân của các dự án phía Đông tăng thêm

24 tỷ đồng, bằng 0,6% kế hoạch vốn giao (gồm: *BQLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh giải ngân thêm 11,4 tỷ đồng, BQLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh giải ngân thêm 9 tỷ đồng, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh giải ngân thêm 1,5 tỷ đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải ngân thêm 284 triệu đồng và của UBND các xã 2 tỷ đồng*).

Qua kết quả giải ngân của các chủ đầu tư, có **27/63** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của tỉnh (gồm: *Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các xã, phường: Bình Chương, Sơn Kỳ, Bình Sơn, Bình Minh, Trà Bồng, Thiện Tín, Ba Vinh, Cà Đam, Tây Trà, An Phú, Ba Dinh, Khánh Cường, Đông Trà Bồng, Thanh Bồng, Nguyễn Nghiêm, Minh Long, Ba Xa, Đông Sơn, Trà Câu, Vạn Tường, Phước Giang, Mộ Đức, Lân Phong, Ba Tơ*), còn **36/63** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình chung của tỉnh, trong đó có **16** chủ đầu tư chưa giải ngân (16 địa phương: *Cẩm Thành, Trương Quang Trọng, Vệ Giang, Trà Giang, Đình Cương, Sơn Mai, Mỏ Cày, Sa Huỳnh, Ba Vì, Ba Tô, Ba Động, Đặng Thùy Trâm, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ*)

(Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm)

Trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, đến nay tỷ lệ giải ngân đạt thấp vì một số nguyên nhân sau:

- Mặc dù đã được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhưng các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được tháo gỡ; công tác giải phóng mặt bằng còn rất chậm, dự án không có mặt bằng để thi công; một số địa phương chưa hoàn thiện việc xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường nên chưa thể hoàn tất thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Giá cả nhiều loại nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh, trong nhiều trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện điều chỉnh, đàm phán lại hợp đồng, làm phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ chung. Còn ảnh hưởng đến tâm lý và năng lực tài chính của nhà thầu khi chi phí đầu vào tăng cao nhưng giá trị hợp đồng không được điều chỉnh kịp thời.

- Đối với kế hoạch vốn XDCB phân cấp cho các xã, phường, đa số các địa phương đã bắt đầu giải ngân nguồn vốn này; tuy nhiên vẫn còn một số địa phương chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư liên quan, còn lúng túng trong việc phân bổ vốn, hoàn thiện thủ tục đầu tư trong năm đầu của kỳ trung hạn 2026-2030.

- Có một số dự án chuyển tiếp chưa được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thực hiện sang năm 2026 nên chưa giải ngân được kế hoạch vốn năm 2026.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư và các địa phương vẫn còn thiếu quyết liệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 hiệu quả cần tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Các chủ đầu tư cần quyết liệt, tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chủ động xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng thi công để tháo gỡ điểm nghẽn; làm tốt công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có giải pháp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật để giải quyết hợp tình, hợp lý các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân;...

- Các địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ công tác xác định giá đất cụ thể cho các dự án làm cơ sở để tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi cho việc thi công; đồng thời quan tâm chú trọng công tác thanh toán vốn kịp thời, không để dồn khối lượng nhiều mới thanh toán làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

- Giữa các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương tích cực phối hợp, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án, trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là ở cấp xã.

- Đối với các dự án gặp vướng mắc kéo dài, bên cạnh việc nỗ lực tháo gỡ khó khăn, các chủ đầu tư cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn để sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, tránh lãng phí.

Sở Tài chính kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD và các PGD Sở;
- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trọng