

Số: /STC-THQH

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2026

V/v đánh giá tình hình giải
ngân vốn đầu tư công 12 tháng
năm 2025

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện nội dung Công văn số 110/VPCP-KTTH ngày 06/01/2026, Công điện số 37/CD-VPCP ngày 07/01/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 109/UBND-KTTH ngày 07/01/2026; Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tài chính một số nội dung theo yêu cầu như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025

1. Kế hoạch vốn giao năm 2025

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ (TTCP) giao đầu năm là **7.866 tỷ đồng**; giao, bổ sung, cắt giảm trong năm là **8.119 tỷ đồng** (*bổ sung 317 tỷ đồng trong tháng 10/2025 và giảm 65 tỷ đồng vốn CTMQG trong tháng 12¹*), gồm: vốn ngân sách địa phương 5.091 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương 3.028 tỷ đồng.

2. Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2025

Đến ngày 31/12/2025, giá trị giải ngân là **6.321 tỷ đồng**, bằng **80,4%** so với kế hoạch vốn TTCP giao đầu năm, bằng **77,9%** kế hoạch vốn TTCP giao, bổ sung, cắt giảm trong năm, trong đó: ngân sách trung ương là 2.262 tỷ đồng, bằng 74,7% kế hoạch vốn NSTW giao, bổ sung, cắt giảm trong năm; ngân sách địa phương là 4.060 tỷ đồng, bằng 60,1%. Với tỷ lệ giải ngân này, tỉnh Quảng Ngãi hiện thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình chung của cả nước (82,7%), xếp thứ 20/34 địa phương; xếp thứ 4/17 địa phương dưới mức trung bình chung của cả nước² (*sau Hưng Yên, Lạng Sơn, Huế*).

Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2025 của tỉnh Quảng Ngãi đạt khoảng 916 tỷ đồng/1.940 tỷ đồng kế hoạch³, tính cả số vốn bù hụt thu tiền đất từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2024 là 104,157 tỷ đồng thì hụt thu tiền đất khoảng 919,8 tỷ đồng, bên cạnh đó, nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không thu được nên sẽ hụt 40 tỷ đồng; như vậy, tổng kế hoạch vốn năm 2025 tỉnh Quảng Ngãi không có nguồn nhập Tabmis do hụt thu khoảng 959,8 tỷ đồng.

¹ Quyết định số 2844/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

² Trong số 17 địa phương thấp hơn mức trung bình chung của cả nước thì thấp nhất là Tuyên Quang là 37,6%, cao nhất là Hưng Yên là 79,5%.

³ Gồm: kế hoạch vốn đầu tư công là 1.882 tỷ đồng và chi đầu tư phát triển khác là 58 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính theo kế hoạch vốn thực nguồn thì tỷ lệ giải ngân của tỉnh Quảng Ngãi bằng **88,3%** kế hoạch vốn thực nguồn (7.159,2 tỷ đồng).

3. Kết quả đạt được, một số khó khăn vướng mắc

Ngay từ đầu năm, tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời ban hành Chỉ thị, Kế hoạch về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; thành lập các Tổ công tác thúc đẩy tiến độ giải ngân; trong đó, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư và giao tiến độ giải ngân vốn cho từng công trình, dự án, thường xuyên tổ chức họp trực báo, rà soát các khó khăn vướng mắc của từng nhiệm vụ, dự án; nhiều lần tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường công trình, nhất là các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi chính quyền địa phương 02 cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực đôn đốc rà soát thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tháo gỡ khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trong đầu tư công

Nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động điều hành, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục các Sở, ngành và các chủ đầu tư nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án; theo đó đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh.

Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trong công tác quản lý, điều hành đầu tư công vẫn còn những khó khăn, cụ thể như sau:

- Trong thời gian đầu việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp (*sáp nhập các sở, ngành, sáp nhập tỉnh, bỏ huyện, sáp nhập xã*) chưa có tiền lệ tham khảo đã gây lúng túng cho các đơn vị khi bắt đầu triển khai; công tác tiếp nhận và rà soát, đối chiếu số liệu, bàn giao hiện trạng, hiện trường dự án giữa các chủ thể mới và cũ cần nhiều thời gian; một số dự án phải tạm dừng để đánh giá lại hiệu quả, tính cần thiết. Trong khi yêu cầu của các cấp, các ngành là hết sức khẩn trương.

Trong đó, việc tiếp nhận, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp huyện cũ để chuyển về tỉnh/xã gặp khó khăn khi số liệu phải tổng hợp rất lớn, số lượng nhiều, địa bàn rộng nhiều, đầu mối; số liệu của các huyện, thành phố (*cũ*) không có sự thống nhất, không có hệ thống số liệu chặt chẽ, nhiều nội dung phát sinh cần nghiên cứu hướng xử lý. Việc bàn giao dữ liệu dự toán giữa cấp cũ và mới cũng mất nhiều thời gian đối chiếu và xử lý thao thác chuyên môn.

- Công tác bồi thường, GPMB dù đã được chú trọng và đẩy mạnh, nhưng vẫn là “nút thắt” tại một số dự án. Việc kiểm kê, xác định giá đất đền bù cần nhiều thời gian, một số trường hợp người dân chưa đồng thuận trong phương án bồi thường, khiến nhiều dự án bị kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân. Một số chính quyền cơ sở còn thiếu nhân lực trong lĩnh vực địa chính - đất đai để đẩy nhanh các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Khó khăn trong việc thu tiền sử dụng đất so với dự toán được cấp thẩm quyền giao, chỉ đạt khoảng 47,2%, điều này đã ảnh hưởng đến công tác điều hành kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh.

- Thời tiết diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều đợt mưa lớn kéo dài, bão, ngập úng, điều kiện thời tiết bất lợi đã làm gián đoạn việc vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường, gián đoạn thi công do nhiều công trình, hạng mục phải tạm dừng hoặc thi công cầm chừng để bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình.

II. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo tình hình phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, cụ thể như sau:

Tổng kế hoạch vốn được Trung ương giao cho tỉnh Quảng Ngãi là **6.820.615 triệu đồng**, trong đó: nguồn ngân sách địa phương 5.862.000 triệu đồng, nguồn ngân sách trung ương 958.615 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 là **6.587.975 triệu đồng**, trong đó:

(1) Nguồn ngân sách địa phương là 5.914.360 triệu đồng⁴, cao hơn số Trung ương giao là 52.360 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất (*trong đó, giao các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư thực hiện tiết kiệm ngay từ đầu năm 5% kế hoạch vốn năm 2026*).

(2) Nguồn ngân sách trung ương là 673.615 triệu đồng⁵ (*trong đó: bố trí cho 09 dự án chuyển tiếp từ nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) là 623.447 triệu đồng; bố trí cho 02 dự án ODA chuyển tiếp từ nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài) là 50.168 triệu đồng*).

Kế hoạch vốn chưa phân bổ do dự án chưa đủ điều kiện là **285.000 triệu đồng** từ nguồn ngân sách trung ương, dự kiến giao cho dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn III (đoạn Km82-Km125); hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để hoàn thành công tác phân bổ vốn sớm nhất và sẽ báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

(Chi tiết có phụ lục và quyết định giao vốn kèm theo)

III. Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2026

Năm 2026 là năm đầu tiên của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai

⁴ Quyết định 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương.

⁵ Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách trung ương.

đoạn 2026-2030, là năm quan trọng, tiền đề cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và triển khai cụ thể hóa các mục tiêu theo định hướng được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của tỉnh. Nhằm đảm bảo việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 hiệu quả, đòi hỏi phải có tinh thần quyết tâm đổi mới và nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa của các cấp, các ngành, các địa phương, xử lý ngay những công việc có thể xử lý được, cần tập trung khắc phục ngay những tồn tại trong quản lý, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1) Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Các cấp, các ngành và từng địa phương nâng cao hơn nữa quyết tâm chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, xem kết quả giải ngân là tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng.

(2) Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,... các Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; chấp hành nghiêm túc các quy định chuyên ngành. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, thực hiện kỷ công tác chuẩn bị đầu tư, giao kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan chuyên ngành tích cực đồng hành, hướng dẫn, phối hợp cùng các địa phương xã, phường, đặc khu trong quá trình thực hiện các quy định về đầu tư công tại cơ sở.

(3) Triển khai kế hoạch đầu tư năm 2026 ngay từ những ngày đầu năm; không để tình trạng chậm giao vốn, chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2026. Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả những tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

(4) Xây dựng, ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Ngãi ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

(5) Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư; khơi dậy, thu hút sự quan tâm, đóng góp của người dân, các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của các

Chương trình MTQG.

(6) Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đấu giá các dự án khai thác quỹ đất nhằm tăng thu tiền sử dụng đất.

(7) Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030. Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục, điều kiện để triển khai thực hiện, giải ngân vốn của dự án, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, tổ chức lựa chọn nhà thầu; kiểm tra, rà soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2026; nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay.

(8) Các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường hơn nữa trong công tác hỗ trợ các chủ đầu tư, các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tăng cường đối thoại, hỗ trợ người dân, giải quyết nhanh khiếu nại về đất đai, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt trong quy trình triển khai dự án cần phải tập trung tháo gỡ.

Đồng thời, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân và kế hoạch giải phóng mặt bằng của từng dự án theo từng tuần, từng tháng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các địa phương để triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

(9) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư đảm bảo thời gian và đúng theo quy định. Kịp thời báo cáo vướng mắc, khó khăn nhằm xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, trong đó cần tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

(10) Theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2026.

(11) Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép lập, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án ngoài kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung, quyết định trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá, tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 đồng thời phù hợp với khả năng thực hiện và cân đối vốn. Đối với những nhiệm vụ, dự án cấp thiết, quan trọng vượt khả năng ngân sách của tỉnh, cần tích cực phối hợp làm việc, báo cáo với các bộ, ngành Trung ương để đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương.

Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GD và các PGĐ Sở;
- Lưu VT, THQH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trọng