

Số: /BC-UBND

Đắk Rơ Wa, ngày tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả kiểm điểm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc giải ngân chưa đảm bảo tỷ lệ trung bình của cả nước tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 859/UBND-CNXD ngày 30 tháng 01 năm 2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh; Văn bản số 834/STC-THQH ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Sở Tài chính về việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư; Văn bản số 1033/SNV-CCVC ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Sở Nội vụ về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế¹, Ủy ban nhân dân xã Đắk Rơ Wa báo cáo kết quả kiểm điểm và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc giải ngân chưa đảm bảo tỷ lệ trung bình của cả nước tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

1. Kết quả giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2025:

Tổng giá trị giải ngân 95.236 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch vốn được bố trí; thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước 1,7%.

2. Nguyên nhân:

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp chủ yếu mang tính khách quan, cụ thể:

- Thứ nhất: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, hầu hết các dự án được Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận từ các xã (cũ) và từ Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (cũ) chuyển giao. Trong số các dự án này, một số dự án còn số dư dự toán nhưng đã hoàn thành và hết nhiệm vụ chi, dẫn đến tồn vốn chưa giải ngân, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của địa phương.

- Thứ hai: Vốn được thông báo (nhập TABMIS) chủ yếu tập trung vào Quý cuối của năm, nên xã cũng bị động trong vấn đề chỉ đạo điều hành các đơn vị tham gia xây dựng công trình.

¹ Báo cáo số 353/BC-PKT ngày 19 tháng 3 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã.

- Thứ ba: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, hầu hết các dự án đều đạt khối lượng hoàn thành trên 97%; đồng thời chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị làm thủ tục giải ngân, thanh toán (*Theo quy định Kế hoạch vốn năm 2025 được phép giải ngân, thanh toán đến hết tháng 01 của năm sau*) dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp so với khối lượng thi công hoàn thành.

3. Trách nhiệm và giải pháp

Về tập thể: Tập thể lãnh đạo Phòng Kinh tế xã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch vốn hàng năm và chưa quyết liệt trong việc đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công.

Về cá nhân: Đồng chí Phó trưởng phòng Kinh tế xã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã.

Từ những nguyên nhân khách quan nêu trên, Ủy ban nhân dân xã đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới như sau: **(1)** Chỉ đạo lập kế hoạch vốn đảm bảo sát với tình hình thực tế thực hiện, khả năng cân đối ngân sách của địa phương. **(2)** Hạn chế tình trạng dự dự toán nhưng hết nhiệm vụ chỉ nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch. **(3)** Chỉ đạo tổ chức triển khai dự án ngay từ những ngày đầu năm, nhằm đảm bảo kế hoạch thực hiện và đạt tỷ lệ giải ngân vốn theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân xã Đăk Rơ Wa báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND-UBND xã;
- Các phòng: Kinh tế xã, Phòng VH-XH xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Đường