

Số: /BC-UBND

Xã Xốp, ngày tháng năm 2026

## BÁO CÁO

### Về việc giải trình tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 trên địa bàn xã Xốp

*Thực hiện Văn bản số 859/UBND-CNXD ngày 30/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh;*

*Thực hiện Văn bản số 834/STC-THQH ngày 04/02/2026 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi về giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 theo từng chủ đầu tư;*

*Thực hiện Văn bản số 721/SNV-CCVC ngày 25/02/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn phía Tây tỉnh;*

*Thực hiện Công văn số 2034/STC-THQH ngày 23/3/2026 của Sở Tài chính về việc thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đến 31 tháng 12 năm 2025;*

Ủy ban nhân dân xã Xốp báo cáo giải trình tình hình thực hiện các dự án đầu tư đầu tư công trên địa bàn cụ thể như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ.**

##### **1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn đến 31/12/2025:**

**1.1. Tổng Kế hoạch vốn giao năm 2025: 17.839 triệu đồng**, trong đó:

+ Vốn bố trí cho các nhiệm vụ dự án: **17.839 triệu đồng** (Nguồn NSDP: 270 triệu đồng, nguồn NSTW: 17.569 triệu đồng).

+ Vốn bố trí cho các chương trình mục tiêu: 17.839 triệu đồng.

**1.2. Tổng kế hoạch vốn giao 2025 đã nhập tamis: 17.839 triệu đồng** (Nguồn NSDP: 270 triệu đồng, nguồn NSTW: 17.569 triệu đồng).

+ Vốn bố trí cho các chương trình mục tiêu: 17.839 triệu đồng.

**1.3. Tổng kế hoạch vốn đã giải ngân: 14.462 triệu đồng.** Đạt 81,1 % so với kế hoạch vốn giao.

##### **2. Tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn xã Xốp**

###### **2.1. Đối với nguồn vốn đầu tư công**

Tổng số Dự án thuộc Kế hoạch vốn đầu tư công 2025 xã Xốp triển khai: **02 dự án**, bao gồm 02 dự án chuyển tiếp đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

###### **2.2. Đối với vốn đầu tư thực hiện các dự án thuộc các Chương trình MTQG**

Bố trí thực hiện 37 dự án trong đó 09 công trình khởi công mới trong năm

2025. Công trình chuyển tiếp kéo dài sang năm 2025 thực hiện là 28 công trình. Đến 31/12/2025 đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 36 công trình, còn 01 công trình tiếp tục thực hiện.

**3. Khó khăn, vướng mắc:** Không.

**4. Giải trình tỷ lệ giải ngân của xã:**

- Xã Xốp có tỷ lệ giải ngân đạt **81,1%** so với kế hoạch dưới mức trung bình chung cả nước **83,6%**,

+ Các dự án thực hiện theo cơ chế đặc thù cần phải có sự thống nhất và đồng tình của các cộng đồng dân cư, vận động người dân góp công, nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo tiêu chí do đó cần nhiều thời gian để triển khai thực hiện dự án.

+ Cơ bản các dự án đến 31/12/2025 đã hoàn thành khối lượng công việc tuy nhiên chậm trong công tác thanh toán khối lượng (cần hướng dẫn cộng đồng dân cư làm hồ sơ thanh toán) nên dẫn đến công tác thanh toán chuyển qua tháng 01/2026.

+ Một số dự án đã hết nhiệm vụ chi; còn dư nguồn vốn.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026.**

**1. Mục tiêu:**

- Hoàn thành 100% nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2026.

**2. Nhiệm vụ, giải pháp:**

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi công ngoài hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình để bàn giao đưa vào sử dụng theo hợp đồng đã ký kết, hoàn thành giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo kế hoạch.

- Lập và trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã ký hợp đồng xây lắp, tranh thủ thời tiết nắng ráo hoàn thành sớm bàn giao đưa vào sử dụng.

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định.

## **III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:**

Từ những nội dung và lý do khách quan nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Xốp kính đề nghị Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép xã xin phép nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ủy ban nhân dân xã Xốp kính báo cáo Sở Tài chính, Sở Nội vụ xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính (b/c);
- Sở Nội vụ (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Văn hoá Xã hội;
- Lưu : VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Hùng**

