

Số: /SKHCN-VP
V/v báo cáo kết quả kiểm điểm, làm rõ
nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể,
cá nhân liên quan kết quả giải ngân vốn
đầu tư công đến 31/12/2025

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Sở Nội vụ

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 864/UBND-KTTH ngày 30/01/2026 về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026; Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 18/3/2026 về việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Lần 3); Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá là rõ nguyên nhân (khách quan, chủ quan) và xác định trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân liên quan đến nội dung kết quả giải ngân không đạt kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025 đến 31/12/2025 dưới trung bình cả nước (83,7%), cụ thể như sau:

A. Tổng quan về tình hình, kết quả nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý, sử dụng vốn đầu tư công năm 2025:

Năm 2025 Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm chủ đầu tư 01 dự án và kinh phí CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cụ thể:

(1) Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum; tổng kinh phí giao 2025: 25.900 triệu đồng (Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 19/7/2025); Kết quả giải ngân đến ngày 31/12/2025: **17.280 triệu đồng, đạt 66,7%** kế hoạch vốn (Kết quả giải ngân của năm 2025 tính đến hết ngày 31/01/2026: **22.616 triệu đồng, đạt 87%** kế hoạch vốn).

(2) Kinh phí đầu tư phân bổ từ CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 5.361 triệu đồng (4.874 triệu đồng vốn ngân sách trung ương và 487 triệu đồng vốn ngân sách tỉnh đối ứng). Kết quả giải ngân đến ngày 31/12/2025: chưa giải ngân (đã xin trả vốn).

B. Kết quả kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan:

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá cụ thể kết quả, chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2025; xem xét các báo cáo, bản kiểm điểm của các tập thể, cá nhân và nội dung giải trình về nguyên nhân giải ngân không đạt kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025 đến 31/12/2025 dưới trung bình cả nước (83,7%), kết quả tổng hợp đối với từng nội dung cụ thể như sau:

I. Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum:

1. Quá trình triển khai dự án:

Dự án được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư: 26.910 triệu đồng (Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/10/2024), thời gian thực hiện không quá 03 năm. Ngày 29/5/2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán dự án. Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị và phần mềm thương mại ngày 27/6/2025.

Từ ngày 01/7/2025, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Quảng Ngãi (cũ) thực hiện hợp nhất nên công tác triển khai dự án phải tạm dừng để thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban điều hành dự án¹, xác định lại đơn vị quản lý, vận hành, đồng thời xử lý các thủ tục pháp lý chuyển tiếp có liên quan và rà soát, kiểm tra, điều chỉnh chỉnh dự án cho phù hợp với tỉnh Quảng Ngãi mới theo quy định.

2. Nguyên nhân giải ngân chưa đạt mục tiêu (đến ngày 31/12/2025)

a. Nguyên nhân khách quan

Thứ nhất, đây là dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có tính chất chuyên ngành, quy mô tương đối lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, được thực hiện theo thiết kế 02 bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết; do đó quá trình chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án, lập thiết kế chi tiết, lập dự toán, thẩm định giá, phê duyệt giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu phải trải qua nhiều thủ tục chặt chẽ theo quy định chuyên ngành và quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu.

Thứ hai, dự án đang ở giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện hợp đồng thì phát sinh yếu tố khách quan đặc biệt lớn là sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Việc sáp nhập tỉnh làm thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản, đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống; vì vậy Sở Khoa học và Công nghệ buộc phải tạm dừng triển khai để rà soát, xử lý các thủ tục chuyển tiếp, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ và khả thi của dự án trong bối cảnh mới.

Thứ ba, sau sáp nhập tỉnh, địa điểm thực hiện dự án ban đầu tại số 339 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum không còn phù hợp với yêu cầu quản lý, vận hành của cơ quan, đơn vị sau hợp nhất. Việc tiếp tục triển khai tại địa điểm cũ sẽ làm giảm hiệu quả quản lý, gây khó khăn trong phối hợp liên ngành, kết nối liên thông dữ liệu và làm tăng chi phí vận hành, bảo trì do khoảng cách địa lý xa trung tâm hành chính mới. Trong khi đó, Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi, số 118 đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị được giao trực tiếp quản trị, vận hành hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và các hệ thống dùng chung của tỉnh, nên việc điều chỉnh địa điểm thực hiện là cần thiết, phù hợp thực tiễn và nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài của dự án.

¹ Quyết định số 85/QĐ-SKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2025 về việc kiện toàn Ban điều hành Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum

Thứ tư, việc thay đổi địa điểm thực hiện kéo theo yêu cầu phải rà soát toàn bộ điều kiện triển khai, khả năng kết nối, vận hành, khai thác, an toàn thông tin và tổ chức quản lý sau đầu tư. Việc tạm dừng để xử lý đầy đủ các nội dung này là cần thiết nhằm tránh triển khai vội vàng, thiếu căn cứ pháp lý hoặc không còn phù hợp với mô hình tổ chức mới. Ngoài ra, trong quá trình triển khai phát sinh nội dung Bình chữa cháy phải mất thời gian kiểm định chất lượng trước khi đưa vào sử dụng của cơ quan chức năng nên dẫn đến không giải ngân hết khối lượng theo hợp đồng đã ký giữa hai bên. Kết quả giải ngân của năm 2025 tính đến hết ngày 31/01/2026 đạt **22.616 triệu đồng, đạt 87% kế hoạch vốn**.

b. Nguyên nhân chủ quan

Thứ nhất, công tác dự báo, nhận diện sớm rủi ro đối với các biến động lớn về tổ chức bộ máy, địa giới hành chính và tác động của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh đến tiến độ triển khai dự án có lúc chưa đầy đủ; việc chuẩn bị các phương án ứng phó, kịch bản xử lý chuyển tiếp chưa thực sự chủ động, toàn diện.

Thứ hai, công tác theo dõi, đôn đốc xử lý ngay các vấn đề phát sinh sau thời điểm sáp nhập có lúc chưa thật quyết liệt; việc tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh địa điểm thực hiện và các thủ tục pháp lý có liên quan còn mất nhiều thời gian.

II. Kinh phí đầu tư thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ nhất, đây là nguồn vốn có tính chất chuyển tiếp từ giai đoạn trước khi sáp nhập tỉnh, được giao trong bối cảnh cơ chế tổ chức thực hiện và địa bàn thụ hưởng chưa thay đổi như hiện nay. Thực tế, ngay từ năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cũ) đã nghiên cứu, rà soát và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc nội dung đầu tư này giao đơn vị cấp tỉnh thực hiện là không phù hợp theo hướng dẫn của Bộ TT&TT tại Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023, bởi tính chất đầu tư chủ yếu là mua sắm, lắp đặt thiết bị tại cơ sở, HĐND cấp tỉnh đã phân bổ vốn từ CTMTQG cho các huyện xã để địa phương trực tiếp tổ chức thực hiện. Theo đó, việc tiếp tục bố trí nguồn vốn này cho Sở Khoa học và Công nghệ ở cấp tỉnh là không còn phù hợp về chủ thể thực hiện (*địa điểm thực hiện Dự án gắn liền với đối tượng thụ hưởng đã được các cấp huyện, xã thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương*)².

Thứ hai, theo cơ chế thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn được phân bổ đồng thời cho cấp tỉnh và địa phương. Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, phần vốn đã phân cấp cho địa phương cơ bản đã đủ để triển khai các điểm hỗ trợ còn lại theo đúng đối tượng, phạm vi thụ hưởng. Vì vậy, phần vốn tiếp tục

² Từ năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum cũ đã có văn bản báo cáo xin điều chuyển 4.874 triệu đồng vốn ngân sách trung ương đã bố trí cho Sở để điều chuyển cho các huyện, thành phố thực hiện thiết lập các điểm hỗ trợ theo quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT, nội dung đầu tư này về bản chất là mua sắm, lắp đặt thiết bị cho từng điểm hỗ trợ tại cơ sở và phù hợp hơn để cấp huyện, cấp xã trực tiếp thực hiện; đồng thời cấp tỉnh không có nhiệm vụ xây dựng nền tảng dùng chung cho các điểm này. Tuy nhiên, trong đợt phân bổ vốn đợt 2 năm 2025, khoản vốn 4.874 triệu đồng vẫn tiếp tục được phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ.

giao cho Sở Khoa học và Công nghệ không còn cần thiết về nhu cầu đầu tư thực tế, đồng thời có nguy cơ trùng lặp với các dự án, vốn đã bố trí cho địa phương trực tiếp thực hiện.

Thứ ba, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn và đối tượng thụ hưởng của Tiểu dự án 2 - Dự án 10 đã thay đổi căn bản. Nhiều xã cũ sáp nhập thành xã mới; có xã đã được đầu tư điểm hỗ trợ, có xã chưa được đầu tư; một số xã cũ có thôn đặc biệt khó khăn nay nhập vào phường. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, địa bàn thiết lập điểm hỗ trợ chỉ gồm xã đặc biệt khó khăn hoặc xã không thuộc khu vực III nhưng có thôn đặc biệt khó khăn, đồng thời mỗi xã chỉ được thiết lập 01 điểm hỗ trợ. Vì vậy, đối tượng và phạm vi triển khai thực tế gần như không còn, dẫn đến không có đủ điều kiện để tiếp tục tổ chức đầu tư, thanh toán, giải ngân đối với phần vốn giao cho Sở.

Thứ tư, đến thời điểm báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành văn bản hướng dẫn bổ sung về mở rộng đối tượng, phạm vi triển khai, danh mục thiết bị hoặc nhiệm vụ thay thế đối với nội dung này. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ không có đủ cơ sở pháp lý để tham mưu tiếp tục thực hiện, đồng thời cũng không có căn cứ để đề xuất kéo dài nguồn vốn sang năm 2026.

Trước tình hình đó, Sở Khoa học và Công nghệ không thụ động chờ xử lý, mà đã chủ động rà soát, báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, cắt giảm phần vốn phân bổ cho Sở; đồng thời, đề nghị bổ sung nguồn vốn về địa phương trực tiếp thực hiện hoặc chuyển cho đơn vị có nhiệm vụ mới thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 10. Trong năm 2025 và đầu năm 2026, Sở đã chủ động báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình trạng không còn phù hợp của nguồn vốn đầu tư công này Cụ thể, Sở đã có Công văn số 792/SKHCN-BCVT&CĐS ngày 12/8/2025 đề nghị điều chỉnh cắt giảm và kiến nghị bổ sung nguồn vốn về cấp xã thực hiện hoặc chuyển cho đơn vị có nhiệm vụ mới thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 10. Sau đó, UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 2068/UBND-KGVX ngày 31/8/2025 báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 thuộc Chương trình. Đồng thời, Sở đã có văn bản đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sửa đổi Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT cho phù hợp hơn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, và hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2026 cũng như giai đoạn 2026–2030 để địa phương có cơ sở đề xuất kinh phí. Đối với đề xuất kéo dài nguồn vốn sang năm 2026, Sở đã rà soát và xác định rõ không có cơ sở tham mưu kéo dài, vì chưa có hướng dẫn mới về nhiệm vụ thiết lập điểm hỗ trợ và cũng chưa có nhiệm vụ thay thế.

Như vậy, việc chưa giải ngân được nguồn vốn 5.361 triệu đồng nêu trên không phải do Sở chậm triển khai nhiệm vụ trong khi đã có đầy đủ điều kiện thực hiện, mà do nguồn vốn được giao không còn phù hợp với thực tiễn tổ chức thực hiện sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong khi chưa có hướng dẫn bổ sung của cơ quan quản lý ngành ở Trung ương. **Sở đã kịp thời báo cáo và được Sở**

Tài chính tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính để đề nghị điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn.

* Qua kết quả cuộc họp kiểm điểm, Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy tập thể Ban điều hành Dự án, các đơn vị tư vấn và Nhà thầu thi công dự án đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện Dự án theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý, thực hiện các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ pháp lý ngay sau khi sáp nhập tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi. Việc tổ chức thực hiện Dự án, nghiệm thu và thanh toán, giải ngân kinh phí đầu tư dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư Dự án tính đến ngày 31/12/2025 chưa đạt mức bình quân cả nước xuất phát chủ yếu từ các nguyên nhân khách quan (thời gian tạm dừng triển khai Hợp đồng thi công Dự án để hoàn thiện thủ tục pháp lý sau sáp nhập tỉnh; thời gian thực hiện kiểm định một số loại thiết bị chuyên dụng kéo dài do thay đổi về quy định pháp luật; việc sử dụng kinh phí đầu tư (thuộc Chương trình MTQG) chưa có hướng dẫn mới và không còn phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh Quảng Ngãi (mới)...).

Cuộc họp kiểm điểm đã thống nhất nội dung kiểm điểm của tập thể Ban điều hành Dự án, các cá nhân công chức, viên chức tham gia thành viên Ban Điều hành; yêu cầu các tập thể, cá nhân trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án trong thời gian tới, đồng thời, kịp thời tham mưu chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải ngân vốn trong thời gian đến (đơn vị Tư vấn Quản lý dự án, đơn vị đại diện đơn vị Tư vấn giám sát).

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả đánh giá, kiểm điểm nguyên nhân giải ngân không đạt kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025 đến hết 31/12/2025./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- GD Sở;
- Ban điều hành dự án;
- Phòng BCVT&CĐS;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Trọng Tâm